



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามฯ ฉบับนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบจ.นครปฐม	๑
- วิสัยทัศน์ของ อบจ.นครปฐม	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครปฐม	๓
- บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๗
ส่วนที่ ๑ : บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๘
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๙
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๙
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๐
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๑
ส่วนที่ ๒ : การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา	
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
๑.๓ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๔
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๑๔
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา	๑๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๖
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๗
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๘
๒.๕ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๘
๒.๖ แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล	๑๙
๒.๗ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	๑๙
๒.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล	๑๙
๒.๙ เกณฑ์วัดผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผล	๒๐

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๒
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	
๓.๑ การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง	๒๓
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖
- แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๗
- แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๘
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๙
- แสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๓๐
(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์	๓๒
- แสดงผลการดำเนินงานจากงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๓
- แสดงผลการดำเนินงานจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ	๓๔
- แสดงผลการดำเนินงานจากการกันเงินงบประมาณ	๓๕
ส่วนที่ ๔ : ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	๓๖
ภาคผนวก	
- รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ อันมีผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคและในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามโครงสร้างใหม่จนถึงปัจจุบัน

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
 - (๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๓) สนับสนุนสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 - (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 - (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 - (๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาพตำบล
 - (๗) คุ้มครอง ดุแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - (๘) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 - (๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ ค.ร.ม.กำหนด
- (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๕) การคุ้มครอง ดุแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) การจัดการศึกษา
- (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

- (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
- (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
- (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
- (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
- (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
- (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

• เป้าประสงค์

๑. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์

• ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
๓. ประชาชนมีความปลอดภัย และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

• กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
๔. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหาเสพติด
๕. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
๘. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

• เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

• ค่าเป้าหมาย

๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์

- พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ การเป็นเมืองอัจฉริยะ
- ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
- ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และ ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติ ด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และศาสนสถาน
- ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

• เป้าประสงค์ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน

• กลยุทธ์

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
- บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย
- การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

• เป้าประสงค์

- เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้ง ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
- การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

• ค่าเป้าหมาย

- ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
- กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาชนมีเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และปลอดภัย

• กลยุทธ์

๑. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็นเมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เกษตร อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
๖. ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

• เป้าประสงค์ - ระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

• คำเป้าหมาย

๑. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

• กลยุทธ์

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบในการปฏิบัติราชการ
๓. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
๔. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
๗. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

• เป้าประสงค์ - การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

• คำเป้าหมาย

๑. การให้บริการสาธารณะ สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

• กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค ที่ได้รับความเสียหาย
๒. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกัน การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์
๕. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตรและอื่น ๆ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้การบริหารงานของผู้บริหารประสบความสำเร็จ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล ซึ่งการติดตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด การใช้งบประมาณ มีความคุ้มค่าและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ส่วนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้า ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ หรือไม่ เพียงใด โดยการติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากความสำคัญของการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการทำงานในประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และนำมาพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้มาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว การพาณิชย์กรรม และการส่งเสริมการลงทุน ด้านการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ว่าการจัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ในการนี้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงาน และโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะผู้บริหารและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการ สาธารณะในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคที่พบในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการดำเนินงาน
๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ตามปัญหาและอุปสรรค ที่พบในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพิจารณายกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นต้อง ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๕. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๖. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นกรอบกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ใหม่มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอาศัยระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการ/ซักซ้อม และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

๓. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนั้นๆ

๓.๑ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ทำให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. ทำให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ทำให้มีข้อมูลสำหรับการเร่งรัดการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

๔. ทำให้มีข้อมูลใช้ประกอบในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องตามปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและทันที่

๕. ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖. ทำให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์และแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สามารถสรุปผลการให้คะแนนได้ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๘๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๗๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๒
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๖๘
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๘
รวม	๑๐๐	๙๔.๒๔

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๒๔ หรือคิดเป็น ๙๔ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๘๒
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๔๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๒
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗๓
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๗
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๔.๗๓
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๓
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๑๔
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖๘
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๖๔
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๔๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๗๗
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๕
รวม	๑๐๐	๙๒.๙๘

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๒.๙๘ หรือคิดเป็น ๙๓ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๓ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งไว้ จำนวน ๙๑๐,๑๒๖,๕๙๕ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓๔๑,๔๙๘,๔๙๐.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๒ ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งไว้ จำนวน ๕๗๘,๘๓๔,๖๐๗ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕๖,๓๘๓,๔๒๐.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๕ ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้

เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ รวมเป็นงบประมาณจำนวน ๖๘๕,๗๑๓,๒๘๙.๔๕ บาท ดังนี้

- กรณีกันเงินก่อนนี้ จำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๑๗๑,๕๐๗,๕๘๙.๔๕ บาท
- กรณีกันเงินไม่ก่อนนี้ จำนวน ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๕๑๔,๒๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดตัวชี้วัด : KPIs (Key Performance Indicators) ของโครงการต่างๆ ให้สามารถวัดได้ (Measurable) คือ จำนวนความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินโครงการ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งจากการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จค่อนข้างน้อย เนื่องจากได้เร่งดำเนินโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ/กฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทำราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างล่าช้า

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวม	๑๐๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอาศัยระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๒.๓.๑ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการเจ้าของโครงการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

๒.๓.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะทำงาน /คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงภาคประชาชนด้วย อย่างน้อยปีละ ๑ – ๒ ครั้ง

๒.๓.๔ รายงานผลตามแบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะได้ตามความเหมาะสม

๒.๓.๕ การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรายงานเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดความเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เป็นผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) กำหนดให้มีการประชุมภายในเดือน เมษายน

ครั้งที่ ๒ เป็นผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน) กำหนดให้มีการประชุมภายในเดือนธันวาคม

๒.๓.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

๓. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๓.๑ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม

๒.๕ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างโดยศึกษาจากเอกสารคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) โดยจะแสดงข้อมูลด้านการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

๔.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและการประเมินผลโครงการ

๔.๒ สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (รายละเอียดตามภาคผนวก)

๒.๖ แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล

๒.๖.๑ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร คู่มือ หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติและหลักฐานในด้านต่างๆ อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, แผนการดำเนินงาน, รายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan), ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS), สัญญาซื้อ/จ้าง, การควบคุมงานของช่าง, เอกสารการเบิกจ่าย, ภาพถ่าย เป็นต้น

๒.๖.๒ การประเมินผลเชิงสำรวจ/สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อาทิเช่น แบบสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็น ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชน เป็นต้น

๒.๗ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. เก็บรวบรวมจากเอกสาร ตำรา แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การควบคุมงานของช่าง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ โดยทำหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกๆ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมข้อมูลสรุปผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพิจารณาเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รวบรวมข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๑. การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งในภาพรวมและแยกรายยุทธศาสตร์เพื่อหาค่าร้อยละ

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามทั้ง ๒ ส่วน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดำเนินการแจกแจงความถี่ (Frequency) ของแบบสอบถามและคิดเป็นร้อยละ (Percentage) ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale เป็นมาตรวัด ดำเนินการโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)ของระดับความพึงพอใจ

มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับ ๔ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ระดับ ๓ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ ๒ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ระดับ ๑ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ ๔ การสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเป็นผลความพึงพอใจ, ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๙ เกณฑ์วัดผลสำเร็จในการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๓. การประเมินความสามารถในการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

๔. การประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐

๕. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม อยู่ในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์และแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ สามารถสรุปผลการให้คะแนนได้ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๒๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๕๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๕๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๖
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๘๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๘๒
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๘
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๘
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๗
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๒
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๒
รวม	๑๐๐	๙๕.๓๙

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๓๙ หรือคิดเป็น ๙๕ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๗๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๔๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๗
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๔.๕๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๓
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๓
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๕๘
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๙๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๓.๓๖
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๓
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๙๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๗
รวม	๑๐๐	๙๓.๙๙

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๙๙ หรือคิดเป็น ๙๔ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยใช้วิธีการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ตามคำสั่ง อบจ.นครปฐม ดังนี้ - คำสั่งฯ ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คำสั่งฯ ที่ ๒๘๒/๒๕๖๔ ลว.๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คำสั่งฯ ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๔ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ได้มีการประชุมเพื่อให้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนืองและสม่ำเสมอ	✓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เห็นชอบแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ตามคำสั่ง อบจ.นครปฐม ดังนี้ - คำสั่งฯ ที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คำสั่งฯ ที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๔ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๕. มีการจัดประชุม คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ได้มีการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๖. มีคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคม ท้องถิ่น พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น มาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับจังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือแจ้งยกเว้น การจัดทำประชาคมท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม กับสถานการณ์และเป็นไปตามข้อสั่งการ คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม และประชาคมท้องถิ่นจึงได้ใช้วิธีพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูล และปัญหาสำคัญของ ท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความ ต้องการที่สำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางดังนี้ ๑. เมื่อคราวการประชุมประชาคมท้องถิ่น ๒. การประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับต่างๆ ๓. การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
๘. มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ จากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหาความต้องการของ ประชาชนผ่านคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอที่มีการจัดเวที ประชาคมท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเสนอโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และนำมาจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น เร่งด่วนของปัญหา เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อไป

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคนิค (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๔๒-๕๒
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม ได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนชล = “กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน” จังหวัดนครปฐม = “เมืองอัจฉริยะที่รู้จัก เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน” อบจ.นครปฐม = “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ชัดเจน รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๓ - ๓๘
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๓ - ๓๘
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๙ กลยุทธ์ รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๓ - ๓๘
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด	✓	ยุทธศาสตร์ของ อบจ.นครปฐม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๙ - ๔๑ และเล่มยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๐ - ๒๔
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และได้มีการอนุมัติพร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม จำนวน ๓ ฉบับ และที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๔ ฉบับ

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของอบจ.นครปฐมมีการจัดทำบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒) บัญชีประสานโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. (แบบ ผ.๐๒/๒) และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ (๑) แบบกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (๓) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (๔) แบบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผน ของระบบ E-Plan (๕) แบบสอบถามความพึงพอใจ
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	มีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่เสมอ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

ด้านการวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยได้บรรจุโครงการและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏรายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ (✓) ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) () ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๗๐)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านสังคม	๓๒๐	๔๙๖,๒๘๒,๘๖๘	๓๑๕	๕๕๑,๐๔๒,๓๕๘	๒๑๒	๓๖๑,๑๓๘,๗๕๘	๒๐๗	๓๔๓,๓๘๐,๗๕๘	๒๐๘	๓๔๓,๔๔๒,๗๕๘	๑,๒๖๒	๒,๐๙๕,๒๘๗,๕๐๐
๒. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๕	๗๓,๐๘๙,๖๐๐	๔๖	๑๒๗,๘๕๖,๙๘๐	๔๗	๑๓๒,๘๕๖,๙๘๐	๔๗	๑๔๗,๘๕๖,๙๘๐	๔๖	๑๒๗,๘๕๖,๙๘๐	๒๒๑	๖๐๙,๕๑๗,๕๒๐
๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๔๘	๙๑,๒๒๖,๐๐๐	๔๙	๘๔,๗๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๔๘	๑๑๘,๒๒๖,๐๐๐	๒๔๑	๕๓๐,๖๓๐,๐๐๐
๔. ด้านเศรษฐกิจ	๒๔	๑๕๙,๙๗๐,๐๐๐	๔๒	๓๕๐,๙๖๘,๒๐๐	๕๓	๔๒๖,๒๖๔,๕๐๐	๔๖	๒๘๕,๖๒๔,๕๐๐	๓๕	๑๗๑,๓๘๘,๕๐๐	๒๐๐	๑,๓๙๔,๒๒๕,๗๐๐
๕. ด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๔๓	๑๒๓,๑๘๘,๐๐๐	๔๖	๑๔๒,๐๗๒,๐๐๐	๔๖	๑๔๒,๐๗๒,๐๐๐	๔๖	๑๐๘,๔๖๒,๐๐๐	๔๔	๑๐๘,๐๖๒,๐๐๐	๒๒๕	๖๒๓,๘๕๖,๐๐๐
๖. ด้านการบริการ สาธารณะ	๑,๐๕๖	๙,๑๖๖,๗๗๖,๕๑๘	๙๒๒	๗,๙๔๖,๗๙๐,๔๘๘	๙๑๒	๘,๐๕๙,๑๒๐,๗๙๐	๘๕๗	๗,๕๑๐,๑๐๗,๗๐๐	๘๔๖	๗,๓๘๓,๔๓๑,๘๐๐	๔,๕๙๓	๔๐,๐๖๖,๒๒๗,๒๙๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๒๖	๑๐,๑๑๐,๕๓๒,๙๘๖	๑,๔๒๐	๙,๒๐๓,๔๕๖,๐๒๖	๑,๓๑๘	๙,๒๓๙,๖๗๙,๐๒๘	๑,๒๕๑	๘,๕๑๓,๖๕๗,๙๓๘	๑,๒๒๗	๘,๒๕๒,๔๐๘,๐๓๘	๖,๗๔๒	๔๕,๓๑๙,๗๓๔,๐๑๖

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ฉบับ

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนา		โครงการ/งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ และแหล่งงบประมาณอื่น				คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	(เพิ่มเติม)	รวม	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓๑๕	๕๕๑,๐๔๒,๓๕๘	๒๗	-	๒๗	๔๑,๐๙๕,๘๐๐	๘.๕๗	๗.๔๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔๖	๑๒๗,๘๕๖,๙๘๐	๑๘	-	๑๘	๕๒,๘๑๗,๓๘๐	๓๙.๑๓	๔๑.๓๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการ ท้องเที่ยว	๔๙	๘๔,๗๒๖,๐๐๐	๙	-	๙	๔,๔๕๐,๐๐๐	๑๘.๓๗	๕.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๔๒	๓๕๐,๙๖๘,๒๐๐	๙	-	๙	๑๑๙,๑๒๒,๐๐๐	๒๑.๔๓	๓๓.๙๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๖	๑๔๒,๐๗๒,๐๐๐	๒๓	๑	๒๔	๓๖,๖๒๔,๐๐๐	๕๒.๑๗	๒๕.๗๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	๙๒๒	๗,๙๔๖,๗๙๐,๔๘๘	๗๑	๑๐	๘๑	๔๑๗,๖๐๙,๐๐๐	๘.๗๙	๕.๒๖
รวม	๑,๔๒๐	๙,๒๐๓,๔๕๖,๐๒๖	๑๕๗	๑๑	๑๖๘	๖๗๑,๗๑๘,๑๘๐	๑๑.๘๓	๗.๓๐

หมายเหตุ โครงการที่เพิ่มเติม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประกอบด้วย

๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประกอบด้วย

๑. งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๘๕๑,๐๐๐ บาท

๒. ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม สายทางของ อบจ.นฐ จำนวน ๖ โครงการ

ด้านผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน		โครงการที่ยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๓	๑๑.๑๑	๓	๑๑.๑๑	๒๑	๗๗.๗๘	-	-	๒๗	๑๖.๐๗
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๔๔.๔๔	๓	๑๖.๖๗	๗	๓๘.๘๙	-	-	๑๘	๑๐.๗๑
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๑๑.๑๑	๑	๑๑.๑๑	๗	๗๗.๗๘	-	-	๙	๕.๓๖
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๑.๑๑	๔	๔๔.๔๔	๔	๔๔.๔๔	-	-	๙	๕.๓๖
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๒๐.๘๓	๔	๑๖.๖๗	๑๕	๖๒.๕๐	-	-	๒๔	๑๔.๒๙
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๒	๒.๔๗	๒๐	๒๔.๖๙	๕๘	๗๑.๖๐	๑	๑.๒๓	๘๑	๔๘.๒๑
รวม	๒๐	๑๑.๙๐	๓๕	๒๐.๘๓	๑๑๒	๖๖.๖๗	๑	๐.๖๐	๑๖๘	

สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ดังนี้

1. ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เช่น โครงการวันสำคัญต่าง ๆ และโครงการด้านโรกระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น
2. โครงการที่ตั้งงบประมาณรองรับในภาพรวมไว้ ได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วบางส่วน แต่ยังคงถือว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอาจมีการดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการกันเงินงบประมาณ ของปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา จึงทำให้มีจำนวนโครงการแล้วเสร็จ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่อนข้างน้อย
4. มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ระบบยังไม่เสถียร ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ.นฐ ชะลอตัวลง
5. โครงการก่อสร้างบางโครงการมีความไม่พร้อมของพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามกำหนด จึงเกิดความล่าช้า

หมายเหตุ

โครงการที่ยกเลิก คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหมู่ที่ ๕, ๖ ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม งบประมาณ จำนวน ๓๗,๔๓๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนชำรุดจากการก่อสร้างถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี บริษัทผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ


ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นครปฐม

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ตั้งไว้	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๔๑,๐๙๕,๘๐๐.๐๐	๖.๑๒	๑๔,๙๘๒,๕๓๕.๐๐	๓๖.๔๖
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๒,๘๑๗,๓๘๐.๐๐	๗.๘๖	๔๑,๙๙๑,๑๐๘.๐๐	๗๙.๕๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๖	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๑๗
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑๙,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗.๗๓	๒๘,๐๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๓.๕๒
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๖,๖๒๔,๐๐๐.๐๐	๕.๔๕	๔๔๔,๗๔๔.๐๐	๑.๒๑
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๔๑๗,๖๐๙,๐๐๐.๐๐	๖๒.๑๗	๑๑,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	๒.๘๑
รวมเบิกจ่าย	๖๗๑,๗๑๘,๑๘๐.๐๐	๑๐๐	๙๗,๑๗๗,๙๘๗.๐๐	๑๔.๔๗

หมายเหตุ การเบิกจ่าย ประกอบด้วย รายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์			จำนวนงบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รวม	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	
	ตามข้อบัญญัติ	เพิ่มเติม	รวม		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิก			รายการ	งบประมาณ
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	-	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	-	๑	-	-	-
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๖	-	๒๖	๑๓,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	๒๒	๒	๑	๑	๒๖	๖๑๔,๙๐๐.๐๐	๘๔.๖๒	๔.๕๕
๓. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	-	๒	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒	-	-	-	๒	๕๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๗.๙๒
๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	-	๓	๒๔,๙๐๐.๐๐	๓	-	-	-	๓	๒๔,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๖	๑	๗	๑๙๙,๙๐๐,๒๑๐.๐๐	๒	๑	๔	-	๗	๑๙๓,๖๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๘.๕๗	๙๖.๘๖
๖. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	-	๑	๗๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑	-	-	๑	-	-	-
๗. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๖	-	๖	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖	-	๖	-	-	-
๘. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๙	-	๓๙	๑,๐๐๔,๕๕๐.๐๐	๓๒	๖	๑	-	๓๙	๖๙๒,๘๕๐.๐๐	๘๒.๐๕	๖๘.๙๗
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๒	-	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	-	๒	-	-	-
๑๐. ครุภัณฑ์อื่นๆ	๑	-	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	-	๑	-	-	-
รวม	๘๗	๑	๘๘	๒๒๐,๘๐๑,๒๖๐.๐๐	๖๑	๑๑	๑๕	๑	๘๘	๑๙๕,๐๑๑,๑๕๐.๐๐	๖๙.๓๒	๘๘.๓๒

หมายเหตุ รายการที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายการคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (เงินสะสม) จำนวน ๑,๓๗๗ ชุด งบประมาณ ๙๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งใน ๘ สายทาง

ตารางที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงานจากงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (ALL In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖-X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๓๗๗ ชุด ติดตั้งใน ๘ สายทาง	๙๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๕,๙๗๖,๙๐๐.๐๐	๔๑๓,๑๐๐.๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวมทั้งสิ้น	๙๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๕,๙๗๖,๙๐๐.๐๐	๔๑๓,๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อนุมัติเมื่อครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ตารางที่ ๖ แสดงผลการดำเนินงานจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการ ดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑, ๒๑ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	๙,๔๙๒,๐๐๐	-	-			๙,๔๙๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	๙,๕๗๖,๐๐๐	-	-			๙,๕๗๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ - บ้านดอนรวกใหญ่ หมู่ที่ ๒, ๕ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	๗,๑๑๖,๐๐๐	-	-			๗,๑๑๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเลียบบคลองรางดอนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูมอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	๔,๖๖๗,๐๐๐	-	-			๔,๖๖๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม	๓๐,๘๕๑,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๘๕๑,๐๐๐	

หมายเหตุ

สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๗ แสดงผลการดำเนินงาน จากการกันเงินงบประมาณ

๗.๑ โครงการจากการกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติขยายเวলাกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๑,๓๓๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันดำเนินงานได้ดังนี้

๑. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	๓	โครงการ	งบประมาณ	๑๑,๓๙๘,๐๐๐	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗	ของโครงการทั้งหมด			
	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๒๐	ของงบประมาณทั้งหมด			
๒. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	๘	โครงการ	งบประมาณ	๒๙,๕๖๔,๐๐๐	บาท
๓. ยังไม่ได้ดำเนินงาน (ไม่ก่อหนี้)	จำนวน	๗	โครงการ	งบประมาณ	๑๐,๓๗๐,๐๐๐	บาท

๗.๒ โครงการจากการกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๖๘๕,๗๑๓,๒๘๙.๔๕ บาท ปัจจุบันดำเนินงานได้ดังนี้

๑. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๔	โครงการ	งบประมาณ	๓๐๔,๖๕๓,๙๘๖.๒๑	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	๔๕.๓๖	ของโครงการทั้งหมด			
	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๔๓	ของงบประมาณทั้งหมด			
๒. อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	๔๐	โครงการ	งบประมาณ	๓๑๘,๖๘๖,๗๐๐.๐๐	บาท
๓. ยังไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	๑๐	โครงการ	งบประมาณ	๒๖,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ยกเลิก	จำนวน	๓	โครงการ	งบประมาณ	๒๕,๓๖๘,๓๘๙.๔๔	บาท

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๒๑๓.๖๐ บาท

ส่วนที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพยายามที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นปัญหาอุปสรรค ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้

๑. จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรก พบว่าผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณที่ไม่มีควมจำเป็นต้องใช้และเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการที่จำกัด ประกอบกับระเบียบที่มีข้อกำหนดขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้กั้นเงินงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เร่งดำเนินโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่อนข้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ด้านสังคม, ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางโครงการยังไม่ถึงหวังระยะเวลาดำเนินการ เช่น โครงการวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันดินโลก รวมถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น ไทยทรงดำ, ลาวครั่ง, อัญมณีบูชา เป็นต้น

๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขาดความเสถียร ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับขั้นตอนตามระเบียบที่มีการกำหนดหวังระยะเวลาไว้ชัดเจน ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในระบบฯ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหวังเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการ /กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรา	๒๐,๖๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม) (สค.เฉลิมราชฯ)	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบจ.นครปฐม.	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (AI) ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ให้แก่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน แก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้าน	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มีภัยเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ สำหรับใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น โควิด ๑๙ (COVID-๑๙) และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุดีสร้างพลังพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจด้วยกีฬาในผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.นครปฐม	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๑	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธรรมะเดลิเวอรี่	๒๑,๖๐๐	๖,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ทำการจัดกลุ่มคนพิการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ โอกาส และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	๒๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๑๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง	๒๑,๖๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสตรีและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	๖๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด	๘,๐๐๐	๓,๐๒๕	สำนักปลัดฯ	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ (รำไม้พลอง)	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราช)	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ อบจ.นฐ. (ศป.ปส.อบจ.นฐ.)	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว อาคารกายภาพ รพ.สต.วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.หนองพงกลาง ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.หนองกร่าง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.โคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

รวม ๒๗ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างเสริมปัญญาให้กับนักเรียน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒	๘,๙๒๓,๐๐๐	๘,๙๒๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑	๘,๒๒๕,๒๐๐	๘,๒๒๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑	๓,๗๖๓,๘๐๐	๓,๗๖๓,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒	๓,๐๔๕,๐๐๐	๓,๐๔๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	๗,๙๕๕,๐๐๐	๗,๙๕๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม	๘,๖๘๓,๐๐๐	๘,๖๘๓,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับเด็กพิการให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม	๖๗๒,๓๘๐	๖๗๒,๓๘๐	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ให้แก่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา นักเรียน เยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านทักษะชีวิต และอาชีพ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนานักเรียน เยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนา ตนเองและให้ได้รับประสบการณ์ตรง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม / สนับสนุน การแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ, สถาน ศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๒๒๘	กองการศึกษาฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์	๙๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน รัฐพิธี พระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธี และ กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	๕๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์และ ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "อัฐภูมิบูชา"	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ

รวม ๑๘ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตรายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายภายในชุมชน ซึ่งเป็นการลดการปนเปื้อนสารพิษจากขยะอันตรายสู่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการคัดแยกขยะภายใน อบจ.นครปฐม, สค.นครปฐม และ สค.เฉลิมราชกุมารีฯ	๑๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดนตรีในวัง เพื่อพัฒนาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมีคฤหะที่ท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านภาษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม หรือร่วมจัดกิจกรรมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- รวม ๙ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพโอกาส รายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๕๖ แยก ทล.๔ (กม.ที่๖๒.๐๐๐) - บ้านเกาะจาน ต.วังเย็น, ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๓๑,๗๗๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงตาล ม.๔ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๖,๔๐๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๔ บ้านลาดสะแก - บ้านดอนรวก ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองฯ, ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม	๑๓,๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๓,๕๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๐ บ้านท้องไทร - บ้านสระน้ำหวาน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี, ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๗,๔๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.บ้านหลวง เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม	๕,๗๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๒๔ บ้านบางไผ่นารถ - บ้านคลอง - หม่อนแซม ต.บางไทรป่า, ต.ไทรงาม, ต.บางภาษี อ.บางเลน	๓๒,๖๖๒,๐๐๐	๒๗,๙๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๓๔ บ้านบางระกำ - บ้านหลวง ต.บางระกำ, ต.ดอนพุทรา, ต.บ้านหลวง อ.บางเลน, อ.ดอนตูม	๑๗,๔๓๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- รวม ๙ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ฯลฯ	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือนายก อบจ. นครปฐม	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สนง.เลขาฯ	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ., รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการ เจ้าหน้าที่	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ของอบจ.นฐ.	๕๐,๐๐๐	๓๒,๐๒๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมชอบในการปฏิบัติราชการ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๔๘๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล สำหรับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมผู้นำองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	สนง.เลขาฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	๕๖,๓๒๐	กองการ เจ้าหน้าที่	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนลด ครั้งที่ ๒ ๓๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.	๕๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสัญจรพบประชาชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	สนง.เลขาฯ	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชามติท้องถิ่นของ อบจ.นฐ. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕๐๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ของอบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างประตู ประตูด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด ประตูด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด บริเวณ ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๓๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชาฯ)	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๗	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง พร้อมฐานเสาธง สูง ๑๒ เมตร (ตอกเสาเข็ม) ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชาฯ)	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๘	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๖๘๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชาฯ)	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชาฯ)	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงครัว ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	๑๕๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชาฯ)	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๑	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นครปฐม ต.บางแพม อ.เมืองฯ	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ อบจ.นครปฐม (๒ ชั้น) ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	ค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามใบโอนครั้งที่ ๒ อนุมัติ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (+๓๐๐,๐๐๐)		๖๑,๙๒๔	กองการ เจ้าหน้าที่		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๒

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

รวม ๒๔ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. เช่น รวากันชน ป้ายจราจร เสากลักโค้ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ปรากฏงานตีเส้นจราจรในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าจัดทำงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ค่าจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายแนะนำสายทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น บริเวณทางแยกหรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน เขตชุมชน ฯลฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าซ่อมบำรุงรักษาผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน และกำแพงกันดิน คสล. ตามแผนซ่อมบำรุงสายทางของ อบจ.นครปฐม (งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๐๓ วัดบางช้างเหนือ - วัดปรีดาราม ต.บางช้าง, ต.คลองใหม่, ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๓,๓๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทางหลวง ม. ๑ ต.โคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๑,๖๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๕ ซ้าย ม. ๑๐, ๖ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน	๓๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการซ่อมแซมกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หนองเป็ดน้ำ ม. ๔, ๕ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๔๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๐๒ บ้านหนองไก่ - บ้านคลองตัน ต.บางช้าง อ.สามพราน	๔๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๕๒ บ้านวังตะกู ม.๒ - บ้านกิโล ๕ ต.วังตะกู อ.เมืองฯ	๒๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๖ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๖ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑ ต.วังตะกู เชื่อมต่อ ม.๒ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ	๑,๗๔๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโตเลี้ยง ม.๑๔ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน	๔,๕๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๐,๑๑ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน	๕,๓๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย แยกสหกรณ์โคนม ม.๘ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน	๖,๒๓๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๕๗-๒๗-๑๗-๑๗-๕๗ ม.๒ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ทต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๓ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ม.๘ ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๘,๖๓๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ม.๗ ต.สระกระเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๓,๖๔๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๔,๘๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๑ ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๕,๔๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำทหาร ม.๒ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล	๑๕,๑๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๒,๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๔,๐๓๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองบางเลน ม.๓,๖ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ม.๑ ต.บางไทรงาม อ.บางเลน	๒,๑๐๓,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘ ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๒๒ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน	๕,๕๘๓,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔,๕ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.บางระกำ อ.บางเลน	๓,๖๑๓,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๓,๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน	๕,๐๖๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคูเมือง ม.๓ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน	๕,๒๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลองหนองมะม่วง ม.๑๙ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	๕,๓๔๕,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลองลำรางลาดโสน ม.๔,๕ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๔,๙๐๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๑ ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.มาบแค, ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๗,๗๖๑,๐๐๐	๖,๘๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบางกระทึก ๙ ม.๔ ต.บางกระทึก อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	๒,๑๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกระทู้มลิ้ม ๙ ม.๑,๒,๓ ต.กระทู้มลิ้ม เชื่อมต่อ ต.ไร่เชิง อ.สามพราน	๑๑,๙๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๖,๙ ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ ม.๑ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน	๔,๗๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๗ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๑๓ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๔,๒๗๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ ม.๑,๒ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๕,๐๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๕,๖ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ศิระทอง อ.นครชัยศรี	๓๗,๔๓๓,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	ยกเลิก	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๔ ต.บัวปากท่า เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒๐ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ม.๑ ต.ไผ่ซู้ข้าง อ.บางเลน	๒,๔๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๓ ต.ห้วยจรเข้ม่า เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๓,๙๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองชลประทาน ม.๔ ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๕,๓๓๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนร่วมใจภักดีสามัคคี ๒๐๑๙ ม.๓ ต.ทรงคนอง เชื่อมต่อ ม.๑ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน	๒,๓๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองชลประทานฝั่งใต้ ม.๔ ต.ศิระชะทอง อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ม.๗ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๗,๘๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองจรเข้ม่า ม.๗ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน	๕,๐๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดป่าปฐมชัย ม.๓ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๓,๒๒๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๑๐ ต.หนองจุกเขื่อน เชื่อมต่อ ต.ห้วยหมองทอง อ.กำแพงแสน	๕,๔๓๔,๐๐๐	๔,๘๓๒,๐๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๒ ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ต.ไร่ชิง อ.สามพราน	๒,๔๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๒ ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.หอมเกร็ด และ ทม.สามพราน อ.สามพราน	๔,๘๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิจิตร ม.๑๒ ต.ไร่ชิง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.บางกระทีก อ.สามพราน	๕,๑๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๔ ต.ท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๒,๖๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๓ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	๓,๓๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘ ม.๙ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๓,๔ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	๘,๗๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๓,๔,๕, ๖,๗ ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๑๕,๗๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ๑๗-๓๗-๑๗-๙๗ (ฝั่งขวา) ม.๖ ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อ ม.๔ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๓,๖๔๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางลาดเต่าดำ ม.๖ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๕,๑๐ ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๘,๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโพธิ์ ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสาธารณะ ม.๕ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑,๖๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางปลาตุ๊ก ม.๓ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรางยาว ม.๔ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางพระ - ท่าเรือ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง สัมปทวน ม.๑,๘,๖ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๕,๒๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน สาย นฐ.๓๐๓๓ ม.๒ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	๓,๗๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง บางแก้ว ม.๒ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๒,๔๗๓,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง สัมปทวน ม.๒ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๒,๘๕๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๖ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองมอญ ม.๓ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี	๑,๖๘๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสาย หนองหัวช้าง-หนองกระทุ่ม ม.๕,๒ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๕,๙๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง พระยาพานฝิ่งเหนือ ม.๕,๗ ต.พระประโทน อ.เมืองฯ	๔,๗๐๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๖ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง บางไทรป่า ม.๔ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองแม่ ม.๔,๙ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม	๑๔,๔๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโยง ม.๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล	๓,๘๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง บางแก้วฝั่งซ้าย ม.๓ - ๔ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี	๗,๐๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	๔,๗๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองประจักษ์ อุทิศ ม.๖ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๔ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองห้วย สามสาม ม.๔ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ	๒,๒๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.พ.-๖๗ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๔ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
- ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๗๗ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทรายการครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราช)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๒๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท	๙,๘๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	แท่นโปเตียม จำนวน ๑ ตัว	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท	๑๔,๗๐๐	๑๓,๘๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔๕,๕๐๐ บาท	๑๓๖,๕๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	ตู้รับงนง จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๒๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท	๑๔,๗๐๐	๑๓,๘๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๘ ตัวๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๖๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ ลินชัก จำนวน ๓ ตู้ๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	กองพัสดุฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๗ ตัวๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้	๔,๙๐๐	๔,๖๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๗ ตัวๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๕๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	โทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๒๘,๔๐๐	๒๘,๐๙๐	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราช)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๒๘,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๘๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๒๙,๔๐๐	๒๙,๑๙๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๙๙๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๘๐๐	๕๘,๓๘๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๓๓,๔๐๐	๓๓,๑๙๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท	๑๗,๘๐๐	๑๓,๑๘๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	กองคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๒ ชุด	๘๒,๘๐๐	๘๒,๓๘๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๖,๕๙๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๕ ชุด	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๕,๙๕๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๘๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท	๓๕,๖๐๐	๓๑,๖๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร	๑๒,๗๘๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๒ ชุด	๓๓,๔๐๐	๓๓,๑๙๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยกเลิก	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และชุดโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด	๓๓,๔๐๐	๓๓,๑๙๐	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชฯ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	ชุดขยายเสียงเคลื่อนที่ชนิด ๒ ทาง จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชฯ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ติดตั้งระบบเครื่องสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm) พร้อมอุปกรณ์	๔๙๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	ชุดไมค์ประชุม จำนวน ๑ ชุด	๓๙๐,๕๕๐	-	สนง.เลขาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	อุปกรณ์ขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๖๖๐	-	สนง.เลขาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๕	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๑ ชุดๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท	๙๘,๐๗๐,๐๐๐	๙๗,๖๔๙,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๒ อาคาร ได้แก่ อาคาร อบจ.นครปฐม และอาคารศูนย์ OTOP อบจ.นครปฐม	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๗๑๓,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	สถานะครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	หม้อต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	หม้อต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	กองพัสดุฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เทปวัดระยะไฟเบอร์ จำนวน ๓ ม้วนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑๒ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท	๘๔๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับ ระดับได้ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๗๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด	๔๖๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ โครงการ
- ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๘๗ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๗)
 ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑, ๒๑ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน	๙,๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ ม. ๓ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๙,๕๗๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนใหม่ - บ้านดอนรวกใหญ่ หมู่ที่ ๒, ๕ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองฯ	๗,๑๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๗ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบบคลองรางดอนทอง หมู่ที่ ๔ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๔,๖๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	๑-ก.ค.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ
- รวม ๔ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทรายการครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (เงินสะสม ปี ๖๗)

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามสภาฯ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้งจำนวน ๑,๓๗๗ ชุดๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท	๙๖,๓๙๐,๐๐๐	๙๕,๙๗๖,๙๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๑ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (เงินสะสม ปี ๖๖)
ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามสภา อนุมัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่ง ถนนสูง - หนองตาตำ ม.๓ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๖,๐๕๐,๐๐๐	๕,๘๐๕,๐๐๐	-	๕,๘๐๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ - ๔ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๒,๔๘๐,๐๐๐	๒,๔๖๖,๒๖๔.๔๕	-	๒,๔๖๖,๒๖๔.๔๕	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบ คลองหนองมะม่วง ม.๑๙ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ต.หินมูล อ.บางเลน	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	๔,๓๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๘,๘๘๘	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโพรงมะเตือ - บ้านไร่ ม.๑๐ ต.โพรงมะเตือ เชื่อมต่อ ต.ลำพญา, เขต อบต.โพรงมะเตือ อ.เมืองฯ	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๙,๐๐๐	-	๒๙,๙๐๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรมัน - ดงเกตุ ม.๒,๔,๕,๖ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๑๔,๗๒๐,๐๐๐	-	๑๔,๗๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๖, ๓,๑๕ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ม.๑๒ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	-	๔,๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามสภาฯ อนุมัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๘, ๖ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	๑๐,๖๖๖,๐๐๐	-	๑๐,๖๖๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบ คลองรางผักชี ม.๑๐ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม, ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	๓,๗๕๐,๐๐๐	-	๓,๗๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบ คลองสภาพร ม.๑๑ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.๘ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๔๗๕,๔๗๕	-	๑,๔๗๕,๔๗๕	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ดอนพุทรา - บางปลา ม.๒,๓,๕ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.บางปลา อ.บางเลน	๑๒,๕๕๐,๐๐๐	-	๑๒,๕๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓,๖,๗,๘,๑๑,๑๕ ต.บางปลา เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓,๔,๖ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.บางระกำ อ.บางเลน	๑๕,๙๖๐,๐๐๐	-	๑๕,๙๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กันเงินไม่ก่อนนี้ จำนวน ๕ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ

รวม ๑๒ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีที่ยังไม่ได้ก่องหนึ่ผูกพันไว้)

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่องหนึ่	ไม่ก่องหนึ่				
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายใน สค. นครปฐม	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นคร)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน (ตอกเสาเข็ม) บริเวณ สค.นครปฐม ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.นคร)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ปรากฏงานตีเส้นจราจรในทางที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	ค่าจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการ ติดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร ในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าจัดทำงานอำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้ง อุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยกถนนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.นครปฐม	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น บริเวณทางแยกหรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน เขตชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสะพาน ๑ ม.๙ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อกับ ม.๕ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๖,๓๑๗,๐๐๐	-	๖,๓๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านอ้อมพศ ม.๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๒ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ	๑๒,๓๓๕,๐๐๐	-	๑๒,๓๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทม.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ยายชา อ.สามพราน	๖,๑๓๔,๐๐๐	-	๖,๑๓๔,๐๐๐	๔,๖๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายกลาง ม.๓,๔ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๙,๘๒๕,๐๐๐	-	๙,๘๒๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายประชาร่วมใจพัฒนา ม.๘,๑ ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ ม.๖ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๘,๘๐๙,๐๐๐	-	๘,๘๐๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๗,๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๙,๓๘๑,๐๐๐	-	๙,๓๘๑,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายฝั่งตะวันตก ม.๙ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๑๑,๑๖๕,๐๐๐	-	๑๑,๑๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๗,๖,๘ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.ไทรงาม อ.บางเลน	๙,๔๒๔,๐๐๐	-	๙,๔๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองบางกระเบา ม.๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	๑๑,๖๗๔,๐๐๐	-	๑๑,๖๗๔,๐๐๐	๘,๗๐๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองปรัง ม.๑๔ ต.บางระกำ อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม	๓,๖๑๘,๐๐๐	-	๓,๖๑๘,๐๐๐	๒,๗๓๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านรางมูก - คลองตัน ม.๑๐ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	๕,๒๗๖,๐๐๐	-	๕,๒๗๖,๐๐๐	๔,๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๕,๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๒,๙๓๗,๐๐๐	-	๒,๙๓๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๑๒ ต.ลำเหย เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ (โรงเรียนบ้านแจรงาม) อ.ดอนตูม	๔,๙๙๘,๐๐๐	-	๔,๙๙๘,๐๐๐	๔,๒๘๙,๒๘๙	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองขุดบางเลน วัดลานคา ม.๓ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๙,๙๓๔,๐๐๐	-	๙,๙๓๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๖ ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.ไร่ซิง อ.สามพราน	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ม.๓ - ๗ ต.บางเตย เชื่อมต่อ ต.ไร่ชิง อ.สามพราน	๑๐,๕๖๐,๐๐๐	-	๑๐,๕๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมใจ ๑ ม.๔ ต.ห้วยพลู เชื่อมต่อ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองสอง ม.๑๑ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ม.๘ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๓๒,๖๗๓,๐๐๐	-	๓๒,๖๗๓,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) ม.๕ ถึงสะพานรางพลับ ม.๔ ต.สวนป่า เชื่อมต่อ ต.สระกะเทียม อ.เมืองฯ	๖,๙๕๔,๐๐๐	-	๖,๙๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๖,๙๙๙,๐๐๐	-	๖,๙๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุวรรณ ม.๙ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ต.ไร่ชิง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน	๓,๑๑๐,๐๐๐	-	๓,๑๑๐,๐๐๐	๒,๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๑ ชุมชนบ้านไร่ชิง ต.ไร่ชิง เชื่อมต่อ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน	๓,๖๒๐,๐๐๐	-	๓,๖๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองปลาไหล ซอย ๕ ม.๑๐ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ลำเหย อ.คอนตูม	๖,๘๙๕,๐๐๐	-	๖,๘๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๒ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๓,๒๓๐,๐๐๐	-	๓,๒๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๖ ต.บ่อพลับ อ.เมืองฯ	๒,๑๖๐,๐๐๐	-	๒,๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ร.๑ ซ.เจริญบุษบา ม.๔ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๒,๓๔๐,๐๐๐	-	๒,๓๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๓ ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑,๔๔๗,๐๐๐	-	๑,๔๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง บางช้าง ม.๓ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑,๔๔๗,๐๐๐	-	๑,๔๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๗ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ม.๖ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๖	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง พระมอพิสัย (ข้างวัดอมรพิสัย) ม.๘ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๓๗	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ชอยบอน (ทางไปวัดพุทธธรรมรังษี) ม.๓ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล	๒,๒๑๐,๐๐๐	-	๒,๒๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบ คลองพระพิมล (บริเวณหน้าโรงเรียนตลาด รางกระทุ่ม) ม.๕ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๔,๑๖๕,๐๐๐	-	๔,๑๖๕,๐๐๐	๒,๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบ คลองบางปลาอ้อม ม.๓ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๑,๖๕๓,๐๐๐	-	๑,๖๕๓,๐๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ขวา ๑ ซ้าย ๕ ซ้าย ม.๔ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ทต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๙,๒๕๖,๐๐๐	-	๙,๒๕๖,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๑๗
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๘ ทต.ลำพญา เชื่อมต่อ อบต.ลำพญา ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน	๑๑,๑๕๒,๐๐๐	-	๑๑,๑๕๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ยกเลิก	โอนเพิ่ม ๑๙
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคลองหนองไผ่ ม.๑,๓,๔ ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๑๓,๗๓๕,๐๐๐	-	๑๓,๗๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ยกเลิก	โอนเพิ่ม ๑๙
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา ม.๑ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๑๐,๔๕๐,๐๐๐	-	๑๐,๔๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองทุ่งซี้้อย ม.๗ ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๓,๒๗๘,๐๐๐	-	๓,๒๗๘,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๒๑
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายวัดไผ่รีนรมย์ ต.สระสีมูม เชื่อมต่อ ต.กระต๊อบ อ.กำแพงแสน	๑๐,๘๕๕,๐๐๐	-	๑๐,๘๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๒๑
๔๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลอง ม.๒ - ๓ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี	๔,๙๙๗,๐๐๐	-	๔,๙๙๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๑๙
๔๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลอง ม.๑,๒ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๔,๘๑๖,๘๐๐	-	๔,๘๑๖,๘๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โอนเพิ่ม ๒๑
๔๘	โครงการตามข้อบัญญัติเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๕ บ้านหนองหมู ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	-	๑๓,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๒, ๗,๑๒ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๑๖,๒๑๑,๐๐๐	-	๑๖,๒๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบบคลองรางดอนทอง ม.๔ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๕,๒๘๑,๙๐๐	-	๕,๒๘๑,๙๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๕๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองชลประทาน ม.๔ ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี	๘,๐๐๗,๐๐๐	-	๘,๐๐๗,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กันเงินไม่ก่อนนี้ จำนวน ๓๑ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ
 - ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ
- รวม ๕๑ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภทรายการครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (สค.นครปฐม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง	
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๐ ชุดๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท	(+๘๘,๐๐๐,๐๐๐)	-	๘๘,๐๐๐,๐๐๐	๘๗,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๑๘

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	รถฟาร์มแทรคเตอร์ พร้อมติดตั้ง เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๒ คันๆ ละ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง	
๒	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง	

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กันเงินไม่ก่อนนี้ จำนวน ๔ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- รวม ๗ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีก่อนนี้ผู้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกั้นเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก ม.๙ บ้านบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๐๓ วัดบาง ช้างเหนือ - วัดปริตาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	-	๒๙๐,๖๑๐.๓๖	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๙ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ม.๔ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	ยกเลิก	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๘ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.บางเขม อ.เมืองฯ	๔๗๕,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบริเวณคอสะพาน ม.๑๑,๗ ต.หนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ม.๑๘ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๙๐,๐๐๐	-	๕,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๔,๕,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๖,๖๒๗,๐๐๐	๖,๔๐๕,๐๐๐	-	๖,๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๑,๗,๘ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง	๑๔,๙๘๒,๐๐๐	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	-	๑๔,๙๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสัมปทวน - วัดสำโรง ต.วัดสำโรง เชื่อมต่อ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๑๕,๐๔๗,๐๐๐	๑๔,๓๘๐,๐๐๐	-	๑๔,๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๕,๒๙๓,๐๐๐	๔,๘๓๑,๐๐๐	-	๔,๘๓๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย อบจ.นร.๐๐๐๙ บ้านไผ่หูช้าง - บ้านไผ่ค้อย ต.บางหลวง, ต.สะสีมูม อ.บางเลน, อ.กำแพงแสน	๑๐,๖๖๘,๐๐๐	๘,๕๙๙,๐๐๐	-	๘,๕๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย อบจ.นร.๐๐๔๘ บ้านลำเหย - บ้านหนองปลาไหล ต.ลำเหย, ต.ห้วยขวาง อ.ดอนตูม, อ.กำแพงแสน	๑๗,๗๐๕,๐๐๐	๑๖,๖๖๖,๐๐๐	-	๑๖,๖๖๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคันคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๒ ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองฯ	๕,๐๘๗,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	๔,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๓,๔,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๑๑,๘๗๙,๐๐๐	๑๐,๔๑๕,๐๐๐	-	๑๐,๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม	๖,๑๙๒,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	-	๔,๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๓ บ้านศิระยาน ต.สามพราน เชื่อมต่อ ท.ม.สามพราน อ.สามพราน	๑,๑๗๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณปากซอยเสมาธรรมจักร ๑๐ เขต ทต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ม.๘ เขต อบต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๓,๓๖๖,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	๒,๘๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบ ถนนหลังโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ม.๗ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ยายชา อ.สามพราน	๒,๒๕๑,๐๐๐	๒,๐๙๙,๐๐๐	-	๒,๐๗๓,๘๔๔.๒๒	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. คลองตาฉิ่ง (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่บริเวณ สะพานปากทางคลองตาฉิ่ง ต.บางพระ เชื่อมต่อ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๖๖๗,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ริม คลองโรงเจ ม.๔ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๖๙๓,๐๐๐	๑,๔๔๙,๐๐๐	-	๑,๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณถนน สายเลียบคลองคูเมือง ม.๕ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๔,๙๘๗,๐๐๐	๒,๓๔๒,๔๕๐	-	๒,๓๔๒,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณเลียบบคลองเข้ ฝั่งเหนือด้านติดแม่น้ำ ม.๙ ต.ลำพญา อ.บางเลน	๒,๘๔๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๐๐๐	-	๒,๑๖๒,๖๕๓.๑๘	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณหน้าวัดหนองกระพี้ ม.๕ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม	๑,๔๙๑,๐๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	-	๑,๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ม.๓ เลียบบคลองวงพาด บริเวณสะพาน คสล. ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๓,๐๖๑,๐๐๐	๑,๓๒๒,๔๐๐	-	๑,๓๒๒,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๒๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองกำนันทั้ง ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๓,๔๓๘,๐๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐	-	๒,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

สรุป

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ
- ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๒๔ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประเภทรายการครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
 ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โต๊ะประชุมไม้สักทำสี่เหลี่ยม (แลคเกอร์) จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท	(+๒๒๒,๐๐๐)	๒๒๒,๐๐๐	-	๒๒๒,๐๐๐	สนง.เลขาฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม ๑๗

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันๆ ละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗๔๐,๐๐๐	-	๔,๗๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	-	๗๒๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- รวม ๓ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีก่อนนี้ผู้купไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองหัวช้าง - บ้าน หนองกระทุ่ม ม.๔, ๒ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๕,๕๑๗,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ไม่ก่อนนี้				
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๑๕,๒ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน	๕,๖๗๔,๐๐๐	๕,๖๗๐,๐๐๐	-	๕,๖๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๗๒๘,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	-	๗๒๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

สรุป

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
- ยกเลิก จำนวน - โครงการ

รวม ๓ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน)
ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ขยายเวลา				
๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ม.๗ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ม.๖ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำสะแกก ม.๒ ต.สวนป่า อ.เมืองฯ	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองระบายน้ำเจดีย์บูชา ม.๓ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองฯ	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำบางยาง ม.๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางหลวง ม.๒ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางอ้อคร ม.๑ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ขยายเวลา				
๘	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๕ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	๒,๒๖๐,๐๐๐	-	๒,๒๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ม.๒ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี	๒,๒๖๐,๐๐๐	-	๒,๒๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพาดหมอน ม.๓ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๘ ต.ลำพญา อ.บางเลน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสระพังแพลอย ม.๗ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๑,๙๘๙,๐๐๐	-	๑,๙๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองรางบัว ม.๑๓ ต.บางระกำ อ.บางเลน	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ

รวม ๑๓ โครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 ประเภทรายการครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน)
 ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	รายละเอียด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณกันเงิน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ ครุภัณฑ์	หมายเหตุ
			ก่อนนี้	ขยายเวลา				
๑	รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	รถชุดไฮดรอลิกตีบตะขาบ ชนิด แขนยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๓ คันๆ ละ ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๘,๓๐๐,๐๐๐	-	๑๘,๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

สรุป

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ

รวม ๒ โครงการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๑๐๒๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย

(๑) นายสำเริง บุญอรุณรักษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ	กรรมการ
(๒) นายธนพันธ์ โชคคำรังสุข	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ	กรรมการ
(๓) นายชัชวาล บุญอำไพ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ	กรรมการ
(๔) นายบุญเรือง ป่าแสนกุล	ผู้แทนประชาคมจังหวัด	กรรมการ
(๕) นางณิชนันท์ เมธานิเวศน์	ผู้แทนประชาคมจังหวัด	กรรมการ
(๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
(๗) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ		กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
(๑๐) นายทองทิม ราชวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายศุภลักษณ์ ตีเยาว์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเทียมจิตร อิงทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๑๑๕๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ๑) นายศุภลักษณ์ ดิยาวี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒) พันจ่าเอกบุญเลิศ คนหาญ | ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทียมจิตร อึ้งทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๒๘๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบฯ จึงแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ ดังกล่าว โดยแก้ไขกรรมการเฉพาะลำดับที่ (๑) - (๓) ดังนี้

- (๑) นายจักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ
- (๒) นายอนันต์ นิมปบุญญาภังษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ
- (๓) นายเอกรินทร์ เขียวคำรพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

V.

(นายจิววัฒน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ ๑๐๘๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการใหม่ รวมทั้งปรับเพิ่มกองสาธารณสุขและกองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ดังกล่าว ประกอบด้วย

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการเฉพาะลำดับที่ (๘) ดังนี้

(๘) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการเฉพาะลำดับที่ (๒) ดังนี้

(๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ที่ ๑๐๒๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม