



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

➤ **รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ร่วมกับ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อย่างสมดุลรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อันเป็นรากฐาน สำคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ ตลอดจนมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจในมีความเข้มแข็ง ภายใต้ระบบโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมือง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม บูรณาการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรายงานผลและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามฯ ฉบับนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบจ.นครปฐม	๑
- วิสัยทัศน์ของ อบจ.นครปฐม	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.นครปฐม	๓
- บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๗
ส่วนที่ ๑ : บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๘
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๙
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๙
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๑
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๑
ส่วนที่ ๒ : การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา	
๑.๑ การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๑.๒ การประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
๑.๓ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๔
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๑๔
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา	๑๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๖
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๗
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๗
๒.๕ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๘
๒.๖ แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล	๑๘
๒.๗ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	๑๙
๒.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล	๑๙

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ ๓ : ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	
๓.๑ การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	๒๒
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕
- ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๖
- ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทียบกับที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร	๒๗
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
- ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนการดำเนินงาน	๒๘
- ตารางแสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบจ.นฐ	๒๙
- แสดงผลการดำเนินงาน จากการกั้นเงินงบประมาณ	๓๑
ส่วนที่ ๔ : ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน	๓๒
ภาคผนวก	
- รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ อันมีผลให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคและในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามโครงสร้างใหม่จนถึงปัจจุบัน

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ มาตรา ๔๕

- (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
 - (๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 - (๓) สนับสนุนสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 - (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 - (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
 - (๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาพตำบล
 - (๖/๑)^๑ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - (๗ ทวิ)^๒ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - (๗ تري)^๓ จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
 - (๘) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 - (๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ ค.ร.ม.กำหนด

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) การจัดการศึกษา

(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม

(๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

(๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

(๑๘) การส่งเสริมการศึกษา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร

(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

(๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

● เป้าประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

● ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน

● กลยุทธ์

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
๒. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย
๓. การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
๔. พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
๕. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๖. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

● เป้าประสงค์

๑. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์

● ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
๓. ประชาชนมีความปลอดภัย และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

- กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ
๔. ป้องกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน
๘. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- คำเป้าหมาย

๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

- กลยุทธ์

๑. พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ
๒. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า-พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
๓. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และศาสนสถาน
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

● เป้าประสงค์

๑. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๒. การขนส่งสินค้าและผลิตผลต่าง ๆ ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

● ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ประชาชนมีเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และปลอดภัย

● กลยุทธ์

๑. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่อุตสาหกรรมแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
๖. ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

● เป้าประสงค์

- การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

● ค่าเป้าหมาย

๑. การให้บริการสาธารณะ สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

● กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้รับความเสียหาย
๒. พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับบริการเป็นเมืองอัจฉริยะ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
๕. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

➤ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

● เป้าประสงค์

- ระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

● คำเป้าหมาย

๑. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

● กลยุทธ์

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๓. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
๔. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
๗. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้การบริหารงานของผู้บริหารประสบความสำเร็จ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล ซึ่งการติดตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด การใช้งบประมาณ มีความคุ้มค่าและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ส่วนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้า ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ หรือไม่ เพียงใด โดยการติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากความสำคัญของการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการทำงานในประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ดังนั้น การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และนำมาพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้มาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว การพาณิชย์กรรม และการส่งเสริมการลงทุน ด้านการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการขนส่งมวลชน และวิศวกรรมจราจร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ว่าการจัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ในการนี้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยในการบริหารแผนงาน และโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคที่พบในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ตามปัญหาและอุปสรรคที่พบในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพิจารณายกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๕. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นกรอบกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยอาศัยระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการ/ซักซ้อม และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนั้นๆ

๒.๑ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ และใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ทำให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. ทำให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ทำให้มีข้อมูลสำหรับการเร่งรัดการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

๔. ทำให้มีข้อมูลใช้ประกอบในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องตามปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและทันที่

๕. ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖. ทำให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์และแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ สามารถสรุปผลการให้คะแนนได้ดังนี้

๑.๑ การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๕๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๙๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๙๑
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๑
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙๖
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๘
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๙๑
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
รวม	๑๐๐	๙๗.๒๘

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๗.๒๘ หรือคิดเป็น ๙๗.๒๘ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๒ การประเมินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๘๖
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๗๗
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๖๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๗
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๔.๙๑
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๙๑
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๗
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓.๗๗
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๖๘
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๓
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๘๒
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๗
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๙๑
รวม	๑๐๐	๙๖.๑๗

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๖.๑๗ หรือคิดเป็น ๙๖.๑๗ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๓ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ตั้งไว้ จำนวน ๑,๑๔๗,๙๔๘,๔๐๐ บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน ๘๒๘,๑๒๔,๗๑๒.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๔ ของจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบจ.นครปฐม ได้สิ้นสุดวาระ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือชักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีปลด อปท.ปฏิบัติหน้าที่แทน นายก อบท.เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ปลด อปท.บริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการดำเนินการไว้ก่อนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของ อปท.หรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จึงทำให้การดำเนินงานเกิดการชะงักงัน การใช้อำนาจทางการบริหารงานมีจำกัด

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้จำนวนมาก ทำให้ต้องเร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณไว้ให้เสร็จสิ้นก่อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๓. ข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ/กฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทำราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานราคากลาง แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างล่าช้า

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ หน้า ๗๙-๘๓ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ หน้า ๘๔-๘๙ ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
รวม	๑๐๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยอาศัยระเบียบ หนังสือสั่งการ และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๒.๓.๑ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการเจ้าของโครงการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒.๓.๒ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

๒.๓.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะทำงาน /คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงภาคประชาชน อย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง ตามความเหมาะสม

๒.๓.๔ รายงานผลตามแบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓.๕ การประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรายงานเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดความเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เป็นผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) กำหนดให้มีการประชุมภายในเดือนเมษายน

ครั้งที่ ๒ เป็นผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน) กำหนดให้มีการประชุมภายในเดือนธันวาคม

๒.๓.๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอาศัยระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและ ประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒.๑ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ แบบการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม

๒.๕ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสร้างโดยศึกษาจากเอกสารคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. แบบการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

๓.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและการประเมินผลโครงการ

๓.๒ สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒.๖ แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล

๒.๖.๑ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร คู่มือ หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติและหลักฐานในด้านต่างๆ อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, แผนการดำเนินงาน, รายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan), ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS), สัญญาซื้อ/จ้าง, การควบคุมงานของช่าง, เอกสารการเบิกจ่าย, ภาพถ่าย เป็นต้น

๒.๖.๒ การประเมินผลเชิงสำรวจ/สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อาทิเช่น แบบสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็น ทศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชน เป็นต้น

๒.๗ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. เก็บรวบรวมจากเอกสาร ตำรา แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การควบคุมงานของช่าง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ ต่างๆ โดยทำหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานผลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทุกๆ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมข้อมูลสรุปผล เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพิจารณาเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รวบรวมข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๑. การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ เจ้าของเรื่องทั้งในภาพรวมและแยกรายยุทธศาสตร์เพื่อหาค่าเฉลี่ยร้อยละ

๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามทั้ง ๒ ส่วน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดำเนินการแจกแจงความถี่ (Frequency) ของแบบสอบถามและ คิดเป็นร้อยละ (Percentage) ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale เป็นมาตรวัด ดำเนินการโดย หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ ๕ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับ ๔ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ระดับ ๓ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ ๒ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ระดับ ๑ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ ๔ การสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนำข้อมูลที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำมา วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเป็นผลความพึงพอใจ, ประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์และแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สามารถสรุปผลการให้คะแนนได้ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๖๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๙๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๑๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๘๒
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๘๒
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๘
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๙๑
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๑
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙๑
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๙๑
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๖๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
รวม	๑๐๐	๙๖.๗๒

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๖.๗๒ หรือคิดเป็น ๙๖.๗๒ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๘๖
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙.๐๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๙๑
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ	(๕)	๔.๙๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๘
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔.๐๙
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๖๔
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๘๖
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๙๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	(๕)	๔.๖๔
รวม	๑๐๐	๙๖.๕๒

ผลการให้คะแนน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๖.๕๒ หรือคิดเป็น ๙๖.๕๒ คะแนน ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยใช้วิธีการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
 คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินงาน	
	มี	ผลการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตามคำสั่ง อบจ.นครปฐม ดังนี้ - คำสั่งฯ ที่ ๒๐๔๑/๒๕๖๗ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คำสั่งฯ ที่ ๔๗๒/๒๕๖๘ ลว. ๖ พ.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม ได้มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของ อบจ.นครปฐม ตามระเบียบกำหนดทุกครั้ง
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตามคำสั่ง อบจ.นครปฐม ที่ ๒๐๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๕. มีการจัดประชุม คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ได้มีการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๖. มีคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น มาใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับจังหวัดนครปฐมได้แจ้งแนวทางการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีนี้ เพื่อความเหมาะสมกับ สถานการณ์และเป็นไปตามข้อสั่งการ คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครปฐม และประชาคมท้องถิ่น จึงได้ใช้วิธีพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์</u> ผ่านช่องทางระบบ Line ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวม ข้อมูลและปัญหาสำคัญ ของท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา ความต้องการที่สำคัญมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางดังนี้ ๑. เมื่อคราวการประชุมประชาคมท้องถิ่น ๒. การประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับต่างๆ ๓. การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
๘. มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำแผน	✓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ จากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น รวมถึงการรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนผ่านคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอที่มีการจัดเวที ประชาคมท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเสนอโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และนำมาจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น เร่งด่วนของปัญหา เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อไป

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคนิค (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรครายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๗ - ๓๖
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม ได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ หลักการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล = “กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน” จังหวัดนครปฐม = “จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” อบจ.นครปฐม = “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ชัดเจน รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ - ๒๐
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ - ๒๐
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	อบจ.นครปฐม มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ๔๐ กลยุทธ์ รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๗ - ๒๐
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด	✓	ยุทธศาสตร์ของ อบจ.นครปฐม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๑ - ๒๖
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	อบจ.นครปฐม อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และได้มีการอนุมัติพร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม จำนวน ๗ ฉบับ และเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ ฉบับ

ประเด็นการประเมิน	การดำเนินการ	
	มี	ผลการประเมิน
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของอบจ.นครปฐมมีการจัดทำบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) บัญชีประสานโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อบท. (แบบ ผ.๐๒/๒) และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการกำหนด
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ (๑) ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานจากส่วนราชการเจ้าของโครงการ (๒) การลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน (๓) รายงานผลตามแบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อบท. (๔) การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของ อบจ. (๕) คณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	มีการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่เสมอ เพื่อความมีประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้การบริหารงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ด้านการวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยได้บรรจุโครงการและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏรายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป)

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 ๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (✓) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (✓) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
 () ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๗๐)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔๗	๙๐,๘๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๘	๘๔,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๙	๑๑๙,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๗	๑๗๔,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๖	๑๗๔,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๗	๖๔๓,๒๘๐,๐๐๐
๒. ด้านสังคม	๓๑๕	๔๙๓,๗๓๖,๘๖๘.๐๐	๓๑๘	๕๖๕,๒๔๖,๓๕๘.๐๐	๒๑๘	๓๗๖,๕๔๒,๗๕๘.๐๐	๒๑๒	๓๖๒,๔๙๔,๗๕๘.๐๐	๒๑๓	๓๖๒,๕๕๖,๗๕๘.๐๐	๑,๒๗๖	๒,๑๖๐,๕๗๓,๕๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๒	๗๒,๐๘๙,๖๐๐.๐๐	๔๘	๑๔๕,๐๙๘,๐๘๐.๐๐	๔๘	๑๕๑,๙๖๙,๔๘๐.๐๐	๕๖	๒๐๓,๔๓๑,๕๖๐.๐๐	๔๗	๑๔๖,๙๖๙,๔๘๐.๐๐	๒๓๑	๗๑๙,๕๕๘,๒๐๐
๔. ด้านเศรษฐกิจ	๒๑	๑๑๒,๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๙	๕๐๐,๗๐๕,๒๐๐.๐๐	๖๔	๖๒๘,๙๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๕	๔๐๔,๒๙๔,๕๐๐.๐๐	๔๔	๒๙๐,๐๕๘,๕๐๐.๐๐	๒๓๓	๑,๙๓๖,๕๙๙,๗๐๐
๕. ด้านการบริหารสาธารณะ	๙๙๗	๘,๖๗๒,๔๘๗,๐๖๘.๐๐	๑,๓๑๐	๑๑,๒๕๓,๗๙๓,๗๐๙.๐๐	๑,๔๙๖	๑๒,๘๓๖,๗๕๙,๐๖๖.๐๐	๑,๐๓๒	๘,๘๖๔,๓๘๑,๕๕๕.๐๐	๘๒๕	๗,๒๗๘,๓๒๔,๖๐๐.๐๐	๕,๖๖๐	๔๘,๙๐๕,๗๔๕,๙๙๘
๖. ด้านการบริการจัดการที่ดี	๔๐	๑๑๕,๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๓	๑๐๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๖	๒๑๓,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๒	๑๕๗,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๗	๑๐๙,๗๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๘	๖๙๘,๙๕๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๕๒	๙,๕๕๗,๔๓๕,๕๓๖	๑,๘๑๖	๑๒,๖๕๒,๒๙๑,๓๔๗	๑,๙๒๑	๑๔,๓๒๖,๘๙๘,๘๐๔	๑,๔๖๔	๑๐,๑๖๖,๓๔๐,๓๗๓	๑,๒๓๒	๘,๓๖๑,๗๔๗,๓๓๘	๗,๘๘๕	๕๕,๐๖๔,๗๑๓,๓๙๘

หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ ฉบับ และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ฉบับ

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๒ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทียบกับที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแหล่งงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	โครงการ+ครุภัณฑ์/งบประมาณ ตามแผนพัฒนา		โครงการ+ครุภัณฑ์/งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ และแหล่ง งบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนการดำเนินงาน				คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณรวม	โครงการ/ ครุภัณฑ์	(เพิ่มเติม)	รวม	งบประมาณรวม	โครงการ/ ครุภัณฑ์	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๕๗	๑๗๔,๕๗๖,๐๐๐	๑๕	๒	๑๗	๘,๕๕๐,๐๐๐	๒๙.๘๒	๔.๙๐
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	๒๑๒	๓๖๒,๔๙๔,๗๕๘	๓๐	๔๑	๗๑	๗๑,๐๕๖,๖๑๐	๓๓.๔๙	๑๙.๖๐
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๖	๒๐๓,๔๓๑,๕๖๐	๑๘	๗	๒๕	๔๓,๔๑๒,๐๘๐	๔๔.๖๔	๒๑.๓๔
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๕	๔๐๔,๒๙๔,๕๐๐	๗	๐	๗	๖๗,๑๔๒,๐๐๐	๑๒.๗๓	๑๖.๖๒
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริการ สาธารณะ	๑,๐๓๒	๘,๘๖๔,๓๘๑,๕๕๕	๘๕	๔	๘๙	๕๔๗,๒๘๐,๘๐๐	๘.๖๒	๖.๑๗
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๕๒	๑๕๗,๑๖๒,๐๐๐	๑๖	๐	๑๖	๑๔,๑๕๐,๐๐๐	๓๐.๗๗	๙.๐๐
รวม	๑,๔๖๔	๑๐,๑๖๖,๓๔๐,๓๗๓	๑๗๑	๕๔	๒๒๕	๗๕๑,๖๓๑,๔๙๐	๑๕.๓๗	๗.๓๙

หมายเหตุ โครงการที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย โครงการ/ครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, โครงการ/ครุภัณฑ์ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงบประมาณ (รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายรูปเล่มรายงานการติดตามฯ)

ด้านผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๓ ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	๗	๔๑.๑๘	๗	๔๑.๑๘	๓	๑๗.๖๕	๑๗	๗.๕๖
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๓๐	๔๒.๒๕	๒๔	๓๓.๘๐	๑๗	๒๓.๙๔	-	-	๗๑	๓๑.๕๖
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๔๐.๐๐	๒	๘.๐๐	๖	๒๔.๐๐	๗	๒๘.๐๐	๒๕	๑๑.๑๑
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	๕	๗๑.๔๓	๒	๒๘.๕๗	-	-	๗	๓.๑๑
๕. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๒๓	๒๕.๘๔	๔๔	๔๙.๔๔	๒๐	๒๒.๔๗	๒	๒.๒๕	๘๙	๓๙.๕๖
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑	๖.๒๕	-	-	๑๕	๙๓.๗๕	-	-	๑๖	๗.๑๑
รวม	๖๔	๒๘.๔๔	๘๒	๓๖.๔๔	๖๗	๒๙.๗๘	๑๒	๕.๓๓	๒๒๕	

หมายเหตุ : โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เช่น โครงการวันสำคัญต่าง ๆ และโครงการด้านโรคระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น
๒. ใน ๖ เดือนแรก อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินโครงการกันเงินงบประมาณ จึงทำให้ผลการดำเนินโครงการในปีปัจจุบันแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย
๓. โครงการก่อสร้างบางโครงการมีความไม่พร้อมของพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตามกำหนด จึงเกิดความล่าช้า
๔. เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณใหม่ รวมถึงต้องดำเนินการโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ


ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๔ ตารางแสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบจ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๔	๒๗,๖๐๐.๐๐	๐.๓๒
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๗๑,๐๔๖,๖๑๐.๐๐	๙.๔๕	๖,๗๗๓,๕๖๗.๐๐	๙.๕๓
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๔๓,๔๑๒,๐๘๐.๐๐	๕.๗๗	๓๘,๖๑๖,๐๙๓.๐๐	๘๘.๙๕
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖๗,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๘.๙๔	๒๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๔
๕. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๕๔๗,๒๘๐,๘๐๐.๐๐	๗๒.๘๑	๑๑๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๓๔
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๘๗	๓๕,๐๘๕.๐๐	๐.๒๕
รวม	๗๕๑,๖๓๑,๔๙๐.๐๐	๑๐๐	๑๕๖,๘๑๓,๔๔๕.๐๐	๒๐.๘๖

หมายเหตุ การเบิกจ่าย ประกอบด้วย รายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบจ.นครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



๕. แสดงผลการดำเนินงาน จากการกันเงินงบประมาณ

๕.๑ โครงการจากการกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กันเงินก่อนนี้	จำนวน	๑๒	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๖๖,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ขยายเวลา	จำนวน	๑๐	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๓๓,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	จำนวน	๒๒	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๑๐๐,๓๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท

ปัจจุบันดำเนินการได้ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๑	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๖๓,๔๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ				
๓. ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ				
๔. ยกเลิก	จำนวน	๒	โครงการ				
รวม	จำนวน	๒๒	โครงการ				

๕.๒ โครงการจากการกันเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กันเงินก่อนนี้	จำนวน	๓๑	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๑๖๒,๔๙๑,๙๕๐.๐๐	บาท
๒. กันเงินไม่ก่อนนี้	จำนวน	๕๕	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๒๖๓,๐๘๙,๙๐๐.๐๐	บาท
รวม	จำนวน	๘๖	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๔๒๕,๕๘๑,๘๕๐.๐๐	บาท

ปัจจุบันดำเนินการได้ดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๗	โครงการ	งบประมาณ	จำนวน	๑๙๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๓	โครงการ				
๓. ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๖	โครงการ				
รวม	จำนวน	๘๖	โครงการ				

ส่วนที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพยายามที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นปัญหาอุปสรรค ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้

๑. จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรก พบว่าผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้และเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการที่จำกัด ประกอบกับระเบียบที่มีข้อกำหนดขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้กั้นเงินงบประมาณไว้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เร่งดำเนินโครงการที่กั้นเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ด้านสังคม, ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางโครงการยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินการ เช่น โครงการวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันดินโลก รวมถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น ไทยทรงดำ, ลาวครั่ง, อัญมณีบูชา เป็นต้น

๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ขาดความเสถียร ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับขั้นตอนตามระเบียบที่มีการกำหนดหัวระยะเวลาไว้ชัดเจน ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในระบบฯ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหัวเวลาที่กำหนด

๕. สำนักงบประมาณได้จัดทำและเผยแพร่ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับปรุงรายละเอียดและราคาผลิตภัณฑ์บางรายการ ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รวมถึงการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีเงินงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน



ภาคผนวก



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนเพิ่ม	งบประมาณโอนลด	งบประมาณผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัดขยะอันตราย	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คาดว่าจะตนก.เดือน มิ.ย.
๓	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสีแกวตล่อมจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๔๐๐.๐๐	-	๔๖๐,๖๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔	โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๗/๖๙
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตามวิถีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	ข้อบัญญัติ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บอ.๗/๖๙
๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว "ไหว้พระอัมพบุย พาเที่ยวชุมชน ยลวิถี กินของดีเมืองนครปฐม"	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๗,๑๕๐.๐๐	๙๗๒,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการจัดทำข้อมูลคาร์บอนเครดิต (T-VER)	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๓/๖๙ กว ๑๖.๑๒.๖๘ ตั้งผิดหมวด
๑๐	โครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๓๐ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปลูกต้นไม้	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๕๐.๐๐	๑๙๙,๕๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการเฝ้าระวังและตรวจวัดควันดำให้กับรถยนต์ราชการและประชาชน	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๓๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการเพาะเห็ดด้วยฟางข้าวเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม "นครปฐม Food fin Fair เทียวเพลินเดินกิน เมืองอาหารที่ต้องแวะ"	บอ.๓/๖๙ กว.๖.๓.๖๙		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คาดว่าจะ दनก. เดือน ส.ค.

รวม ๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๔๐๐.๐๐ ๒๗,๖๐๐.๐๐ ๗,๙๘๓,๐๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัด ความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity)	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๓๗๔,๕๐๐.๐๐	-	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๒/๖๙
	<u>โครงการที่เพิ่มเติม</u>											
๑	เครื่องตรวจวัดควันดำ ระบบวัด ความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity)	บอ. ๒/๖๘ สว.๑๑.๑๒.๖๘		๓๗๔,๕๐๐.๐๐			-	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แก้ไขข้อความ
	รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐				ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

สรุป

๑	โครงการปกติ	จำนวน	๑	โครงการ	งบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒	โครงการที่เพิ่มเติม	จำนวน	๑	โครงการ	งบประมาณ	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	บาท
		รวม	๒	โครงการ	- ลบ ที่โอนลด	๓๗๔,๕๐๐.๐๐	บาท
				รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ			
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ			
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ			
๔	ยกเลิก	จำนวน	๑	โครงการ			
๕	กักเงิน (ก่องหนี่)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
๖	กักเงิน (ไม่ก่องหนี่)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
		รวม	๒	โครงการ			

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านสังคม

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (AI) ในเขตความรับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี	ข้อบัญญัติ	๑๔,๙๖๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๙๖๔,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๖๘,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด ที่มีเย็บเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติด จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คาดว่าจะ दनก. เดือน มิ.ย.
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ผู้พิการและผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	โครงการดำเนินการจัดตั้งหอผู้ป่วย มินิธัญญารักษ์จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๐๕๗,๔๗๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๐๕๗,๔๗๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงอาคารมรดก เพื่อใช้เป็นอาคารผู้ป่วยใน	ข้อบัญญัติ	๘,๐๗๙,๒๔๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๐๗๙,๒๔๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพัฒนาและยกระดับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล ผู้ป่วยวิกฤต	ข้อบัญญัติ	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการพัฒนาศูนย์รังสีวินิจฉัยรักษา	ข้อบัญญัติ	๙,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ	ข้อบัญญัติ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการช่วย ฟื้นคืนชีพ (CPR)	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการมหรหรมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๙๘,๗๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บอ.๑/๖๙ บอ.๕/๖๙
๑๖	โครงการสร้างเสริมเครือข่ายแกนนำ สุขภาพลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ ลดภาวะเด็กคลอดก่อนกำหนด	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลโรค	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์คนชรา (๒๐,๖๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๑๐,๓๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๑๐,๓๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๑๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๐๐.๐๐	- -	- -	- -	- ๘,๑๒๕.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐ ๒,๑๗๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดีฯ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการธรรมะเตลิเวอร์ (๒๑,๖๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๑๐,๘๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๑๐,๘๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๑๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๘๐๐.๐๐	- -	- -	- ๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐ ๔,๒๗๕.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐ ๖,๕๒๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	โครงการฝึกอบรมคนพิการจังหวัด นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๐,๘๘๕.๐๐	๑๐๙,๑๑๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของสถานสงเคราะห์คนชราฯ (๘,๐๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๔,๐๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๔,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	- -	- -	- -	- ๓,๙๒๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐ ๗๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของสตรีและผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๖,๔๕๗.๐๐	๔๕๓,๕๔๓.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๗	โครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ ภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการอบรมให้ความรู้และ การออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด ให้ผู้สูงอายุ (๘,๐๐๐ บาท) สค.นครปฐม (๔,๐๐๐ บาท) สค.เฉลิมราช (๔,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ							สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.อบจ.นฐ)	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		รวม	๕๕,๑๑๔,๒๑๐.๐๐	-	-	-	๒,๗๕๗,๕๖๗.๐๐	๕๑,๘๒๓,๓๔๓.๐๐				ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

สรุป

๑	โครงการปกติ	จำนวน	๒๙	โครงการ	งบประมาณ	๕๕,๑๑๔,๒๑๐.๐๐	บาท
๒	โครงการที่เพิ่มเติม	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท
		รวม	๒๙	โครงการ	- ลบ ที่โอนลด	๕๓๓,๓๐๐.๐๐	บาท
				รวม		๕๔,๕๘๐,๙๑๐.๐๐	บาท

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	โครงการ			
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๑	โครงการ			
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๗	โครงการ			
๔	ยกเลิก	จำนวน	-	โครงการ			
๕	กั้นเงิน (ก่องหนี่)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
๖	กั้นเงิน (ไม่ก่องหนี่)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
		รวม	๒๙	โครงการ			

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.ตำบลบางระทิก	ข้อบัญญัติ	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	<u>โครงการที่เพิ่มเติม</u> ยูนิตทำพื้น ให้แก่ รพ.สต.ตำบล วังน้ำเขียว จำนวน ๑ ชุด	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิทธิภาพการรวดหัวใจ ให้แก่ รพ.สต.ตำบลบ้านสามพราน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน ให้แก่ รพ.สต. พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน ให้แก่ รพ.สต. โคกพระเจดีย์ จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจน ในเลือด ให้แก่ รพ.สต.พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางกระพี้ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๔,๐๐๐ บาท	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บ้านสวนผัก จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน ให้แก่ รพ.สต.บางแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก กระดาษความร้อน ขนาด เอ ๔ ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ให้แก่ รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ให้แก่ รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่า แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ ให้แก่ รพ.สต. บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ ให้แก่ รพ.สต. วังน้ำเขียว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ให้แก่ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพก แบบต่อเนื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๑ ชุด	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิบ ให้แก่ รพ.สต. ทัพหลวง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๒	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. บ้านยาง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. บางกระทึก จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. บ้านสามพราน จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๕	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๖	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. บ้านลานแหลม จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๗	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๘	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. บัวปากท่า จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๙	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ให้แก่ รพ.สต. มหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๐	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.บางเตย จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน้า	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๑	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๒	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์ กราสหรือเหล็ก ให้แก่ รพ.สต.นราภิรมย์ จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๗๐,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗๐,๙๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๓	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ให้แก่ รพ.สต. ลำพญา จำนวน ๑ คัน	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๔	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหัวทรายลาว จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๖	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บางเลน จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองเขมร จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะแรด จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ให้แก่ รพ.สต.ไทรงาม จำนวน ๑ เครื่อง	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม		๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๙๐,๗๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๔๙,๗๐๐.๐๐		ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙		

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาห้องเรียน อัจฉริยะ ด้วยสื่อ Digital Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ด้านภาษาอังกฤษ	ข้อบัญญัติ	๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐	-	๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๒	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปานครปฐม เขต ๑	ข้อบัญญัติ	๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	-	๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๓	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	๙,๗๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๑,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๔	โครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะ เวลา ดนก.
๕	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนด้านทักษะชีวิตและอาชีพ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะ เวลา ดนก.
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ข้อบัญญัติ	๓,๓๖๐,๗๘๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐาน เปลี่ยน
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทาง วิชาชีพด้านงานเชื่อมโลหะ และงาน ตรวจสอบการเชื่อม เพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงาน	ข้อบัญญัติ	๑,๖๕๐,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๕๐,๘๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคารเพื่อยกระดับกำลังคนสู่สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพ	ข้อบัญญัติ	๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐	-	๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยน
๙	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ	ข้อบัญญัติ	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยน
๑๐	โครงการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะในการประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	-	๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยกเลิก	บอ.๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙ มาตรฐานเปลี่ยน
๑๑	โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ, สถานศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๕๗,๕๑๕.๐๐	๑,๐๔๒,๔๘๕.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๓	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๙๕,๔๐๐.๐๐	๓๐๔,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "อัฐรมีบูชา"	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดนก.
๑๕	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั้ง	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดนก.
๑๖	โครงการวันสำคัญของชาติไทย	ข้อบัญญัติ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๒,๖๙๘.๐๐	๗๕๗,๓๐๒.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๙,๐๐๐.๐๐ ๗๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๑๘	เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธี และกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการพัฒนาห้องเรียน อัจฉริยะด้วยสื่อ Digital Technology เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๖,๓๓๗,๗๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐		-	๖,๔๗๗,๗๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๒	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๘,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๗๓๖,๐๐๐.๐๐		-	๙,๗๔๓,๓๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙ บอ.๔/๖๙
๓	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐		-	๙,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐		-	๓,๓๔๖,๗๘๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคารเพื่อยกระดับกำลังคนสู่สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๔,๐๔๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๕๐,๘๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙
๖	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะในการประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	บอ ๔/๖๙ ลว ๑๙.๑.๖๙		๑,๑๖๑,๑๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๗๙,๑๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บอ.๔/๖๙
รวม			๔๓,๔๑๒,๐๘๐.๐๐	๓๕,๖๖๙,๖๘๐.๐๐	๓๕,๖๖๙,๖๘๐.๐๐	-	๓๘,๖๑๖,๐๙๓.๐๐	๔,๗๙๕,๙๘๗.๐๐	-	ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙		

สรุป

๑	โครงการปกติ	จำนวน	๑๘	โครงการ	งบประมาณ	๔๓,๔๑๒,๐๘๐.๐๐	บาท
๒	โครงการที่เพิ่มเติม	จำนวน	๗	โครงการ	งบประมาณ	๓๕,๖๖๙,๖๘๐.๐๐	บาท
		รวม	๒๕	โครงการ	- ลบ ที่โอนลด	๓๕,๖๖๙,๖๘๐.๐๐	บาท
					รวม	๔๓,๔๑๒,๐๘๐.๐๐	บาท

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๐	โครงการ			
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ			
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ			
๔	ยกเลิก	จำนวน	๗	โครงการ			
๕	กั้นเงิน (ก่องนี้)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
๖	กั้นเงิน (ไม่ก่องนี้)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
		รวม	๒๕	โครงการ			

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๙๐๕.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	๙๗๖,๙๙๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๙ บ้านท่ามอญ - บ้านรางพิกุล ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี, ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม อุดหนุนทั่วไป ๒,๑๖๖,๙๐๐ เงินรายได้ ๗,๓๗๔,๑๐๐	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๒ บ้านคลองทางหลวง - บ้านวังน้ำขาว ทางหลวง - บ้านวังน้ำขาว ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๑๕,๘๐๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๔๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๗ บ้านมาบแค - บ้านเลาเต่า ตำบลตาก้อง, ตำบลมาบแค อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ อุดหนุน ทั่วไป	๑๙,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๙,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๓ บ้านสะแกทราย - บ้านดอนคา ตำบลดอนยายหอม อำเภอมืองนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๐,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๕๓ เลียบบคลอง วงตะกู หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพหลวง, ตำบลวังตะกู, ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๓๐ บ้านหัวถนน - บ้านทุ่งผักกูด ตำบลดอนพุทรา, ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม			๖๗,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๔๘๑,๙๐๕.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	๕๓,๖๘๓,๙๙๕.๐๐	ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙			

สรุป

๑	โครงการปกติ	จำนวน	๗	โครงการ	งบประมาณ	๖๗,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒	โครงการที่เพิ่มเติม	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณ	-	บาท
		รวม	๗	โครงการ	- ลบ ที่โอนลด	-	บาท
				รวม		๖๗,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	บาท

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ			
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๕	โครงการ			
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ			
๔	ยกเลิก	จำนวน	-	โครงการ			
๕	กั้นเงิน (ก่อนนี้)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
๖	กั้นเงิน (ไม่ก่อนนี้)	จำนวน	-	โครงการ	งบประมาณจำนวน	-	บาท
		รวม	๗	โครงการ			

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่ง สัญญาณจราจรในทางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ปรากฏงานตีเส้นจราจร ในทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	ค่าจัดทำงานอำนวยความสะดวก และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยก ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ค่าจัดทำป้ายชื่อถนนและป้าย แนะนำสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.นฐ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น บริเวณทางแยก หรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเลียบบคลองชลประทาน สาย ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๙๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหมู่ที่ ๙ ตำบลสะพาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๓๙๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองจรเข้มด หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองดินสระตาสังข์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๗,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๗,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ ตำบลหอมเกร็ด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางเลียบบคลองลาดเต่าดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๔๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสายท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ ๗ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๖๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชลประทาน
๑๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ร๑๗ ท่าเรือ - บางพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลอง สัมพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างกำแพง กันดิน คสล. เลียบบ บึงบางช้าง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองจินดา อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	ก่อสร้างกำแพง กันดิน คสล. เลียบบคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองหนองจอกกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสัมพันธ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองบางไทรช้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๖๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๒	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองไม้หัวเข้ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๓	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๘๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๔	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองบางปลากรด (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๓ ตำบลหินฆูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองบ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๘	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองทุ่งต้นไทร (ฝั่งขวา)หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๙	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายสมจิตร พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางช้าง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายแหลมไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๕๓๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยกเลิก	อบต.บางแก้วฟ้า ไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ได้
๓๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบถนนสายพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้หุซ้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๗๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๗๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑,๖๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๖๓๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบคลองบางเลน หมู่ที่ ๓, ๖ ตำบลไม้หุซ้าง, หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๘ บ้านไม้คอกวัว - บ้านไม้หุซ้าง ตำบลบางเลน, ตำบลไม้หุซ้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๕,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบคลองบอนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๓, ๕ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๖, ๕ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๘๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๘๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เลียบคลองชัยพันธ์ หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน และตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองตาพลอย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลรางพิบูล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ (ฝั่งซ้าย) ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๑๕๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ - บางพระ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๙๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๙๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๑,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๑,๒๕๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายกาเพชร หมู่ที่ ๕, ๑, ๔ ตำบลอ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๕๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ตำบล บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๘,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสายหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยกเลิก	ดำเนินการไปแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองเจดีย์บูชา สายใหญ่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑, ๗ ตำบลวังตะกั่ว เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๐๔๐,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๔๐,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓, ๕, ๖, ๗ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลศิระชะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๙	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองระบายน้ำ สายใหญ่ ท่ามา - บางแก้ว ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๐๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๐๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๐	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายคลองสำโรง - คลองควาย หมู่ที่ ๒ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านวังไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลคอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน้า	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหนองพังพวย - ดอนเตาอิฐ หมู่ที่ ๘, ๑๓, ๑๕ ตำบลสระสีมูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๖,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๖,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๖, ๕ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายวัดไผ่รื่นรมย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายกำแพงแสน - หนองจิก ตำบลรางพิบูลย์ เชื่อมต่อ เทศบาลตำบล กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๑๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองคุณพระ ประชาศรัย หมู่ที่ ๘, ๙ ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๙,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตำหนัก เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำไยเสา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๖,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๗๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลนราภิรมย์, ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๗,๒๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๒๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยพระมอพิสัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการที่เพิ่มเติม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหนองหนัง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมพื้นที่บ้านหนองน้ำเปรี้ยว ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายหน้าวัดดอนเตาอิฐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสระลิ้มมูม เชื่อมต่อ ตำบลคอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗, ๑๑, ๑๘ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ		๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม		๔๒๗,๙๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๙๗๖,๓๐๐.๐๐		ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙		

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ๖ ล้อ พร้อมกระเช้า และหัวเจาะ	ข้อบัญญัติ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เทพวดระยะไฟเบอร์ จำนวน ๓ ม้วน ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม่า อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๓ ชุด	ข้อบัญญัติ	๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๗,๘๗๖,๑๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองรางผักชี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลโพรงาม, ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๒,๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๘ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๑,๒๕๔,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนหมู่ที่ ๓,๖,๗,๘,๑๑,๑๕ ตำบลบางปลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๖,๓๔๒,๗๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองบัวหวน - หนองปรัง ฝั่งตะวันตกด้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๘,๖๔๒,๘๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๙๗๕,๘๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๘ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลสระสีมูม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๖ ชุด	ข้อบัญญัติ	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๓,๒๐๖,๒๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๒๐ ตำบลบางหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓๒ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๑๑,๙๘๘,๔๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านป่าแก หมู่ที่ ๕, ๓ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๒ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๖,๔๑๒,๔๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดไผ่รินรมย์ ตำบลสระสีมูม เชื่อมต่อ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๕ ชุด	ข้อบัญญัติ	๗,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๗,๓๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองเขมร - บ้านหนองขโมย หมู่ที่ ๒, ๔ ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๗ ชุด	ข้อบัญญัติ	๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๒,๕๗๘,๙๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมู ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๙ ชุด	ข้อบัญญัติ	๙,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๘,๙๙๑,๓๐๐.๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๗, ๓ ตำบลรางพิบูลย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๑ ชุด	ข้อบัญญัติ	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๓,๕๕๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐ -	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๖, ๙ ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๔ ชุด	ข้อบัญญัติ	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๑,๖๗๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านตลาดจินดา - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๖ ชุด	ข้อบัญญัติ	๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๔,๖๐๐,๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านลำเอียง - บ้านตากแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๐ ชุด	ข้อบัญญัติ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๕,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๔๒ บ้านลานแหลม - บ้านโคกเขมา ตำบลวัดละมุด เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๗ ชุด	ข้อบัญญัติ	๖,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๖,๗๖๐,๙๐๐.๐๐	๒๙,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รวม ๑๐๔,๕๔๙,๕๐๐.๐๐ - - - ๙๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๖๙,๕๐๐.๐๐ ข้อมูล ณ ๓๑.๓.๖๙

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ๒๕๖๙)

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บอ.๕/๖๙ บอ.๖/๖๙
๒	ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ข้อบัญญัติ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักเลขาฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริต	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๕,๐๘๕.๐๐	๑๔,๙๑๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนา ศักยภาพของ ของเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน กจ. (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ลช. (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการเจ้าหน้าที่ + สำนักเลขาฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี่	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันปราบปรามการทุจริต	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล สำหรับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการประชาคมท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic Center	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมสัญจรพบประชาชน	ข้อบัญญัติ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักเลขาฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา การศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รวม

๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

-

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๓๕,๐๘๕.๐๐

๑๔,๑๑๔,๙๘๕.๐๐

ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ฯ

และการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการกัันเงิน

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๗

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีเงินขยายเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ และโอนลด/โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				ขยายเวลาก่อนนี้	ขยายเวลาไม่ก่อนนี้	ขยายเวลาก่อนนี้	เบิกจ่าย					
๑	ประเภท - โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตู ประตูด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด ประตูด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด บริเวณ ม.๓ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐			๓๖๓,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัดฯ (สค.เฉลิมราชา)	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นครปฐม ต.บางแพม อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๙,๐๐๐.๐๐		๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ และโอนลด/โอนเพิ่ม	การดำเนินการ ปี ๒๕๖๘		การดำเนินการ ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	ขยายเวลาไม่ก่อนนี้	ขยายเวลาก่อนนี้	เบิกจ่าย					
๓	ประเภท - โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.๖ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน สาย ๕๕-๒๕-๑๕-๑๕-๕๕ ม.๒ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ทต.สามง่าม อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐		๑,๘๕๗,๐๐๐.๐๐			๑,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยกเลิก	เนื่องจาก อบต.ห้วยพระ ก่อสร้าง ถนนแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๒ ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.หอมเกร็ด และ ทม.สามพราน อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ	๔,๘๕๕,๐๐๐.๐๐		๔,๘๕๒,๐๐๐.๐๐			๔,๘๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ และโอนลด/โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				ขยายเวลาก่อนนี้	ขยายเวลาไม่ก่อนนี้	ขยายเวลาก่อนนี้	เบิกจ่าย					
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิจิตร ม.๑๒ ต.ไร่จึง เชื่อมต่อ ม.๒ ต.บางกระทีก อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ	๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐			๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดซื้อจัดจ้าง
๗	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโพธิ์ ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐		๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐			๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสาธารณะ ม.๕ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐		๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐			๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	e-bidding ๒ ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้าง
๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางปลาตุก ม.๓ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐		๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐			๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางพระ - ท่าเรือ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองป่า ม.๔ ต.โพรงาม อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐				๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ยกเลิก	เนื่องจาก ผู้รับจ้าง ไม่เข้า ดนก.
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย ม.๒,๕ ต.สะพานนา เชื่อมต่อ ม.๑๘ ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน	ใบโอน ๓/๖๗	๑๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๒ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อ.บางเลน	ใบโอน ๑๒/๖๗	๗,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐		๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ และโอนลด/โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				ขยายเวลาดำเนินการ	ขยายเวลาไม่ดำเนินการ	ขยายเวลาดำเนินการ	เบิกจ่าย					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบึงบางช้าง หมู่ที่ ๕ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	ใบโอน ๑๒/๖๗	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๕,๐๐๐.๐๐			๔,๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองท่าเรือ - บางพระ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	ใบโอน ๑๕/๖๗	๒,๔๒๘,๐๐๐.๐๐		๒,๔๒๕,๐๐๐.๐๐			๒,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอขออนุญาต ชลประทาน
๑๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองตะพังบอน ม.๒ ต.ป่า, ม.๘ ต.บางเลน อ.บางเลน	ใบโอน ๑๕/๖๗	๔,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองบางระกำ ม.๘ ต.บางระกำ อ.บางเลน	ใบโอน ๑๕/๖๗	๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐			๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบคลองคูเมือง ม.๕ ต.หินมูล อ.บางเลน	ใบโอน ๑๕/๖๗	๔,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๕๔๖,๐๐๐.๐๐			๓,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๕,๖ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง, ต.มาบแค อ.เมืองฯ และ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม	ใบโอน ๑๕/๖๗	๖,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	๖,๕๙๘,๐๐๐.๐๐			๖,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ ๙ ต.บางแพม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	ใบโอน ๑๕/๖๗	๖,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐			๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้ และโอนลด/โอนเพิ่ม	ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินการ ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				ขยายเวลาก่อนนี้	ขยายเวลาไม่ก่อนนี้	ขยายเวลาก่อนนี้	เบิกจ่าย					
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีชะยาน หมู่ที่ ๓ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	ใบอนุญาต ๑๕/๖๗	๒,๙๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ (ดอนทอง) ม.๕,๘ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	เงินสะสม	๑๘,๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๖๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รวม

๖๖,๙๙๗,๐๐๐.๐๐

๕๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐

๒,๒๙๙,๐๐๐.๐๐

๖๓,๔๑๗,๐๐๐.๐๐

๕๕,๙๒๔,๐๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

๑๐๙,๓๔๑,๐๐๐.๐๐

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๑	โครงการ
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓	โครงการ
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ
๔	ยกเลิก	จำนวน	๒	โครงการ
		รวม	๒๒	โครงการ

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ฯ

และการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการกัันเงิน

งบประมาณ

ปี ๒๕๖๘

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
กรณีเงิน

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.โคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ ด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนผัก ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐		๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐			๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต. บ้านคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔๒,๐๐๐.๐๐		๖๔๒,๐๐๐.๐๐			๖๔๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงอาคาร แบบเลขที่ ๘๑๗/๓๖ รพ.สต.ตำบลบางกระพี้, รพ.สต.ตำบลวัดไทยवास และ รพ.สต.วัดสุวรรณ ต.ศาลายา	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-มิ.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณรอบอาคาร รพ.สต.โคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๗๐๐,๐๐๐.๐๐			๗๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ ๐๐๔๔ บ้านศาลเจ้า - ศาลาหิน ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน, ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘ อนุมัติ ๒๑.๗.๖๘	๖,๓๙๙,๐๐๐.๐๐		๖,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๕,๙๒๘,๐๐๐.๐๐		๖,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๒๔๖,๐๐๐.๐๐		๓,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๙,๐๐๐.๐๐		๓,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยด้วน ม.๘ ต.รางพิบูลย์ เชื่อมต่อ ม.๗ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐		๓,๕๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๘,๐๐๐.๐๐		๓,๕๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๔ข - ๒ข - ๑ข - ๕ข - ๕ข ม.๕,๗ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐		๓,๘๕๙,๐๐๐.๐๐			๓,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เอาป้ายออก รอขออนุญาต ชลประทาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหนึ่ง ม.๖ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐		๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองนายจ่อม ม.๑๔ ต.บางระกำ อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๙๑,๐๐๐.๐๐	๒,๕๗๙,๐๐๐.๐๐		๒,๕๗๙,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำรางลาดไสน ม.๔,๕ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๓,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐		๑๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๗๖๙,๐๐๐.๐๐		๘,๗๖๙,๐๐๐.๐๐			๘,๗๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานผล การพิจารณา
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล. สาย ม.๑,๒ ต.วังตะก เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐		๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐		-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.๕ ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.วังตะกู อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๖๕,๐๐๐.๐๐			๓,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	แก้ไขชื่อโครงการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๙๔,๐๐๐.๐๐			๗,๘๙๔,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าตลาด-ทรงคนอง ม.๙,๑๐ ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.หอมเกร็ด, ต.ทรงคนอง อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐		๖,๔๕๗,๐๐๐.๐๐		๖,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เอาป้ายออก
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกระท่อมลุ่ม ๒๒ ม.๖ ต.กระท่อมลุ่ม อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐		๕,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๙,๐๐๐.๐๐		๕,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองวัว ม.๒ ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ท่าพระยา,ม.๓ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขสมัย ม.๒, ๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง ม.๑๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐			๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ ม.๕ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐			๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบึงกุ่มฝั่งซ้าย ม.๔ ต.พะเนียด เชื่อมต่อ ม.๔ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐			๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกวัดท่าใน ม.๑ ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐			๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.๒ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ต.ทุ่งกระพังโหม เขต ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๔๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองพิสัยฝั่งใต้ ม.๔ ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐			๑๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ม.๒ ต.สวนป่า นเชื่อมต่อกับ ต.สระกะเทียม, ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐		๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐			๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอขออนุญาต ชลประทาน
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล. สายสะพาน ๓ ม.๑๐ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อกับ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๕๙๙,๐๐๐.๐๐		๕,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๕,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง วันชัย ม.๑๐ ต.บางเลน เชื่อมต่อกับ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๒๘๔,๐๐๐.๐๐		๔,๒๘๑,๐๐๐.๐๐			๔,๒๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก รายงานผล การพิจารณา
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง บางพูด ม.๓ ต.บ้านใหม่ เชื่อมต่อกับ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๘๓๑,๐๐๐.๐๐		๒,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๓,๘๐๐.๐๐		๒,๘๒๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมใจ ๑ ม.๔ ต.ห้วยพลู เชื่อมต่อกับ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐		๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลอง ศิริราช ม.๑๐ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ทต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๑,๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๐			๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยดอนทอง ม.๑,๗ ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๗๙๓,๐๐๐.๐๐		๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐		๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน เทศบาล ๑ ซอย ๔ ม.๙ ต.บางเลน เชื่อมต่อ เขต อบต. บางเลน อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐		๗,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	๖,๘๕๕,๐๐๐.๐๐		๗,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มี.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอาป้ายออก ทำสัญญา
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล. สายบ้านใหม่ ม.๘ ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๗๗๔,๐๐๐.๐๐		๓,๗๗๑,๐๐๐.๐๐			๓,๗๗๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มี.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เอาป้ายออก
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๖,๑๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๕,๑๗๑,๐๐๐.๐๐			๕,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไม้จรเข้ ม.๗ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๒ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๕ ต.บางระกำ อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐			๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๙ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๒๕,๐๐๐.๐๐			๗,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบบคลอง ชลประทาน ม.๗ ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๘,๐๐๐.๐๐			๓,๓๙๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๕๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๘ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	๓,๔๖๑,๐๐๐.๐๐			๓,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๑ ต.วังตะกู อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๖๗๒,๐๐๐.๐๐		๒,๖๖๙,๐๐๐.๐๐			๒,๖๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เอาป้ายออก รอขออนุญาต ชลประทาน
๕๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเหมืองนา ม.๕ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐			๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลุ ม.๑ ต.ห้วยพลุ อ.นครชัยศรี (เขต ทต.ห้วยพลุ)	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐			๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ - บางพระ (ฝั่งขวา) ม.๑ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายพัฒนา ๒ ม.๕ ต.ไม้หูช้าง อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๑๘,๐๐๐.๐๐			๕,๘๑๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการก่อสร้างท่อน้ำ คสล. บริเวณวัดหนองกระพี้ ม.๕ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๔๒๕,๐๐๐.๐๐		๗,๔๒๒,๐๐๐.๐๐			๗,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เอาป้ายออก รอขออนุญาต ชลประทาน
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐		๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐			๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑, ๖ ตำบลตาก้อง เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค, ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๙,๔๗๔,๐๐๐.๐๐		๙,๔๗๔,๐๐๐.๐๐			๙,๔๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แจ้งทำสัญญา
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองท่าทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีระทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๖,๓๖๖,๐๐๐.๐๐		๖,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๖,๒๙๐,๐๐๐.๐๐		๖,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสี่แยกห้วยตะโก - ธรรมศาลา หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๕,๒๖๒,๐๐๐.๐๐		๕,๒๖๒,๐๐๐.๐๐		๔,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐		๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๖,๑๘๐,๐๐๐.๐๐		๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนรวก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐		๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐		๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาเสกสรรค์ หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐		๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๙๐,๐๐๐.๐๐		๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑, ๕, ๙ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐		๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐			๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอขออนุญาต ชลประทาน
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง ๑๐ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลกระต๊อบ เชื่อมต่อ ตำบลสะพานหิน อำเภอกำแพงแสน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐		๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐		๖,๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองดิน ระยะบาย ร ๓ ซ. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐		๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐			๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอขออนุญาต ชลประทาน
๖๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนคลองบางปลาตุ๊ก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐		๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๙,๘๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๒, ๑๕, ๒ ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๑๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐		๑๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐		๑๑,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐		๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๘,๘๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทำสัญญา
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน	เพิ่มเติม เงินสะสม ๒๕๖๘	๑๐,๓๒๖,๐๐๐.๐๐		๑๐,๓๒๖,๐๐๐.๐๐			๑๐,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แจ้งทำสัญญา
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๗๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนชุมชน หลังโรงเรียนนายร้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐		๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+บอ.๑๗ ทำสัญญา
๗๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๙,๘๑๓,๐๐๐.๐๐		๙,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	๘,๖๗๐,๐๐๐.๐๐		๙,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+บอ.๑๗ ทำสัญญา
๗๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐		๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐			๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	+บอ.๑๗ รอขออนุญาต ชลประทาน
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐		๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐			๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+บอ.๑๗ รายงานผล การพิจารณา

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาลูกบัว อำเภอคอนตูม จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๒,๒๕๖,๐๐๐.๐๐		๒,๒๕๖,๐๐๐.๐๐		๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๗๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโรงเจฝั่งใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+บอ.๑๗ รายงานผล การพิจารณา
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐		๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐		๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๘๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอคอนตูม จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐		๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	๓,๔๕๘,๐๐๐.๐๐		๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+พต.๖๘ ทำสัญญา
๘๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้วท่า ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	เพิ่มเติม ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	๒,๕๘๓,๐๐๐.๐๐		๒,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐		๒,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+พต.๖๘ ทำสัญญา
๘๒	เครื่องวัดความหนาของเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๓	เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๔	เครื่องอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๑๒,๙๐๐.๐๐		๒๑๒,๙๐๐.๐๐			๒๑๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๕	รถพาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	+พต.๖๘ ประกาศ เชิญชวน

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๙		งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
				กันเงินก่อนนี้	กันเงินไม่ก่อนนี้	ก่อนนี้/ผูกพัน	เบิกจ่าย					
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี : ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ												
๘๖	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรือนนอนบุญศรีสวัสดิ์ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐		๔๘๐,๐๐๐.๐๐			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๙ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๑๖๔,๗๓๓,๖๐๐.๐๐

๒๖๓,๐๘๙,๙๐๐.๐๐

๑๐๐,๗๙๐,๘๐๐.๐๐

๑๙๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐

๒๒๗,๙๗๘,๕๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ ๗.๔.๖๙

สถานะโครงการ

๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๗	โครงการ
๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๓	โครงการ
๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๖	โครงการ
๔	ยกเลิก	จำนวน	-	โครงการ
		รวม	๘๖	โครงการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๒๐๔๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย

(๑) นายฐานกิต กลิ่นถนอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	กรรมการ
(๒) นายเอกภพ แพร่อัตต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	กรรมการ
(๓) นายสมยศ สุขตะโก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	กรรมการ
(๔) นางบังอร ทิฆะบุตร	ผู้แทนประชาคมจังหวัด	กรรมการ
(๕) นางณิษยานันท์ เมธานิเวศน์	ผู้แทนประชาคมจังหวัด	กรรมการ
(๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
(๗) ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
(๑๐) นายศุภลักษณ์ ทิเยาว์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นางรัชณี สุริยวงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจिरวัฒน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ ๒๑๖๘ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๒๐๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้

- ๑) นายศุภลักษณ์ ดิยาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ
- ๒) นางอรอุมา สุธาททรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๒๐๔๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบฯ จึงแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๒๐๔๓/๒๕๖๗ ดังกล่าว โดยแก้ไขกรรมการเฉพาะลำดับที่ (๑) - (๓) ดังนี้

- (๑) นายฐานกิต กลิ่นถนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ
- (๒) นายเกรียงศักดิ์ เนตรประจักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ
- (๓) นายรุณ วิจารณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๒๐๔๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



>> องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ร่วมกับ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ