



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดนตรีในวัง เพื่อพัฒนา จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการ เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่นได้รับความรู้ทักษะและศักยภาพในการแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถ ต้อนรับและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๐๓๐.๐๐	๔๘,๙๗๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม หรือร่วมจัดกิจกรรม และบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ หน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด นครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๔	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและพื้นที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อาคารฝึกอบรมและจัดกิจกรรมของ อบจ.)	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตราย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ อันตรายภายในชุมชน ซึ่งเป็นการลดการปนเปื้อนสารพิษ จากขยะอันตรายสู่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ภายใน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๖,๗๑๖.๕๓	๑๗๓,๒๘๓.๔๗	กอง สาธารณสุข	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๒ -บอ.๓
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ เพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของบุคลากรใน การคัดแยกขยะภายใน อบจ.นครปฐม, สค.นครปฐม และ สค.เฉลิมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ยกเลิก	-บอ.๓ -บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปล่อยปลาขึ้นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๓,๐๐๐.๐๐	-	๖,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสีงแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสีงแวดล้อม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ยกเลิก	-บอ.๒ -บอ.๑๗
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	บอ. ๓/๖๘ ลว.๒๑.๓.๖๘	-	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	- ๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๑,๐๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๓๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๓ -บอ.๑๗

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบจ.นครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากการเป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัย อื่นๆภายในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธรรมะเตลิเวอร์รี่	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔,๐๕๐.๐๐	๗,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคนพิการหรือ ผู้ทำการจัดกลุ่มคนพิการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ โอกาส และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๔๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก้อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาผู้สูงอายุภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๔๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบจ.นฐ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	๔๓,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ก.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรา	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๗๕๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบจ.นฐ. (สป.ปส.อบจ.นฐ.)	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	-	๙๓,๔๓๕.๐๐	๒๓,๕๖๕.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน แก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้าน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๙,๘๐๐.๐๐	๘๐,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มีเยุงเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น โควิด ๑๙ (COVID-๑๙) และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อเครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาหน่วยบริการ พอกเลือดด้วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล นครปฐม ให้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริม สุขภาพ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการมทรมสุขภาพผู้สูงอายุดี สร้างพณฑลสิ่งเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	+บอ.๑๐ -บอ.๑๔
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และใจด้วยกีฬาในผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง สาธารณสุข	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.โคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ ด้านหน้า รพ.สต.บ้านสวนผัก ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต. บ้านคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคาร แบบเลขที่ ๘๑๗/๓๖ รพ.สต.ตำบลบางกระทีก, รพ.สต.ตำบลวัดไทยवास และ รพ.สต.วัดสุวรรณ ต.ศาลายา	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-มิ.ย.-๖๙ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๒๗	โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณรอบอาคาร รพ.สต.โคกพระเจดีย์ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	รพ.สต.ท่าพระยา จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	รพ.สต.บางแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	รพ.สต.บ้านยาง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	รพ.สต.บางภาษี จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	รพ.สต.บางเลน จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	รพ.สต.บางกระทีก จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๒๓ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท รวม ๑,๔๗๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๐	รพ.สต.ทัพหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๑	รพ.สต.บ้านสระพัง จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๒	รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๓	รพ.สต.ไผ่หูช้าง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๔	รพ.สต.บ้านคลองห่อ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๕	รพ.สต.บัวปากท่า จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๖	รพ.สต.บ้านลานแหลม จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๗	รพ.สต.โทรงาม จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๘	รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๙	รพ.สต.บ้านศาลาวัน จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๐	รพ.สต.วัดสุวรรณ จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๑	รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๒ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๒	รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๓	รพ.สต.บ้านหนองเขมร จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๔	รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๕	รพ.สต.บ้านหัวทรายลาว จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๖	รพ.สต.ลำพญา จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๗	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บ้านนราภิรมย์ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๘	รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๙	ยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๔๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บางเตย จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	รพ.สต.โคกพระเจดีย์ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	รพ.สต.บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ก.พ.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๘๘๕,๙๐๐ บาท รวม ๓,๕๔๓,๖๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ โอนเพิ่ม ๓๔๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมาตรฐานเปลี่ยน รพ.สต.ท่าพระยา จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๓	รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๔
๓๔	รพ.สต.ไทรงาม จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๔
๓๕	รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๑ คัน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๔
๑	โครงการที่เพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สต.บ้านผัก ต.บ้านใหม่)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สต.บ้านสวนผัก ต.บ้านใหม่)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๑๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๘๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โคมไฟตรวจภายใน จำนวน ๑ ชุด (รพ.สต.บ้านสวนผัก ต.บ้านใหม่)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ให้แก่ รพ.สต ตำบลบางแก้ว	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๘๘๕,๙๐๐.๐๐ ๔๙,๑๐๐.๐๐	-	-	๗๖๑,๙๐๐.๐๐	๑๗๓,๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม มาตรฐานเปลี่ยน ๔๙,๑๐๐
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ให้แก่ รพ.สต ตำบลบางระกำ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๘๘๕,๙๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐๒,๘๐๐.๐๐	๑๖๘,๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม มาตรฐานเปลี่ยน ๘๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สต.ตำบลบางระกำ)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท รวม ๔๔๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.ท่าพระยา จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	รพ.สต.บางระกำ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	รพ.สต.บางเตย จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	รพ.สต.มหาสวัสดิ์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บ้านลานแหลม จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	รพ.สต.บ้านหนองเขมร จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๕	เครื่องมอดอร์ซ์คชั่นแรงดูดกำลังสูง จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.โคกพระเจดีย์ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	รพ.สต.บัวปากท่า จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	รพ.สต.บ้านหัวทรายลาว จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	รพ.สต.บ้านคลองห่อ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	รพ.สต.ทุ่งขวาง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	รพ.สต.พระประโทน จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	รพ.สต.บ้านศาลาวัน จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บ้านราภิรมย์ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๓	รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	รพ.สต.บ้านลานแหลม จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	รพ.สต.บ้านสวนผัก จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	รพ.สต.ลำพญา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	รพ.สต.ทัพหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	รพ.สต.วัดสุวรรณ จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.ท่าพระยา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	รพ.สต.บางหลวง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	รพ.สต.คลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๓	รพ.สต.ลำพญา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	รพ.สต.บ้านสวนผัก จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.วังน้ำเขียว	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.ลำพญา	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.วังน้ำเขียว จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๘	รพ.สต.บ้านเกาะแรต จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๙	รพ.สต.บางแก้ว จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	เครื่องปิดช่องบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.บ้านสวนผัก	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	ห้องอบไอน้ำเตี่ยว จำนวน ๑ ตู้ ให้แก่ รพ.สต.คลองจินดา	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๒	เครื่องวัดแรงบีบมือ จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต.ทุ่งขวาง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๓	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ให้แก่ รพ.สต.พระประโทน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖๐,๑๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	จักรยานไฟฟ้าออกกำลังกาย จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๐๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๕	รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖	จักรยานนั่งปั่น จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต. บ้านหนองพงกลาง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๗	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ รพ.สต. บ้านหนองพงกลาง	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๗ เครื่อง ๆ ละ ๖๔,๐๐๐ บาท รวม ๔๔๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.โคกพระเจดีย์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๔,๐๐๐ บาท	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๔๙	รพ.สต.วัดไทยवास จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๔,๐๐๐ บาท	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๐	รพ.สต.บ้านคลองจินดา จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๔,๐๐๐ บาท	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๑	รพ.สต.บ้านเกาะแรต จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/กอนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๒	เครื่องมอดอร์ซ์คชั่นแรงดูดกำลังสูง จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บางระกำ จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๓	รพ.สต.วัดไทยาวาส จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๔	รพ.สต.บ้านหนองกร่าง จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๕	รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๖	รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๗	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ รพ.สต. ดังนี้ รพ.สต.บ้านศาลาวัน จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๘	รพ.สต.บ้านหนองพงกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๕๙	รพ.สต.ห้วยหมอนทอง จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๖๐	รพ.สต.มหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ เครื่อง	บอ.๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	กอง สาธารณสุข	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิม - พระเกียรติ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๗๓,๑๔๘.๐๐	๑๒๖,๘๕๒.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๓	ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน รัฐพิธี พระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ งานพิธี และ กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แก่สำนักงานจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๑,๖๐๐.๐๐	-	๑๖๘,๔๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั้ง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์และ ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "อัฐมืบูชา"	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๘	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้การสอน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๔,๕๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔,๕๓๙,๐๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต ๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๔๖๑,๔๑๑.๐๐	๓๒๗,๕๘๙.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่สำนักงาน เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๗๐๓,๐๖๖.๐๐	๒๕๑,๙๓๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๔,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๒๖๐,๖๐๐.๐๐	๖,๑๓๔,๔๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๔๕๒,๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๔๕๔,๒๐๐.๐๐	๙๙๗,๙๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๔๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๔๓,๔๐๐.๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรมของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๓๓๘,๔๐๐.๐๐	-	๑๘๑,๕๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านทักษะชีวิต และอาชีพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและให้ได้รับประสบการณ์ตรง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๙,๔๓๑.๐๐	๔๔๐,๕๖๙.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม / สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ, สถานศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๖๙,๑๔๐.๐๐	๑,๓๓๐,๘๖๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพโอกาส รายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	-	๖๑,๖๓๙.๐๐	๓๖๑.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๑๗ ค่ายลูกเสือกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม, ต.ทุ่งขวาง, ต.ห้วยหมอนทอง, ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๘	๑๔,๒๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๓,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๕๘ บ้านถนนขาด - บ้านดอนสามสิบ ต.ถนนขาด, ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๖๑ บ้านทัพหลวง - บ้านบ่อพลับ ต.ทัพหลวง, ต.นครปฐม, ต.บ่อพลับ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๘	๑๑,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๓๖ บ้านหัวทราย - บ้านไผ่คอกวัว ต.ดอนตูม อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๘	๑๐,๗๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ม.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๔๐ บ้านลาดสะแก-ไผ่งาม ต.ดอนตูม อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๘	๒๑,๔๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๑,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นธ.๐๐๑๓ บ้านคลองใหม่ - บ้านแคแถว ต.คลองใหม่ อ.สามพราน, ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ อุดหนุนทั่วไป ๒๕๖๘	๑๕,๒๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มี.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๘ บ้านไผ่คอกวัว - บ้านไผ่หูช้าง ต.บางเลน, ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๗,๖๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๗,๕๔๘,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ ๐๐๔๔ บ้านศาลเจ้า - ศาลาติน ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราณ, ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล	เงินสะสม ๒๕๖๘ อนุมัติ ๒๑.๗.๖๘	-	๖,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	คำจัดทำงานจรรยาบรรณ โดยการจัดตั้งหรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาจรรยาบรรณในทางที่อยู่ในการรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. เช่น รวกันชน ป้ายจรรยาบรรณ เสาคู่ค้ำ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๒	คำจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก โดยทำให้ปรากฏงานตีเส้นจราจรในทางที่อยู่ในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	คำจัดทำงานอำนวยความสะดวกและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถเข้าสู่ทางแยกถนนที่อยู่ในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๔	คำจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายแนะนำสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๕	คำติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น บริเวณทางแยกหรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน เขตชุมชน ฯลฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	เกินเงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านห้วยด้วน ม.๘ ต.รางพิบูลย์ เชื่อมต่อ ม.๗ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	เกินเงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ม.๖ ต.หนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๓๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ม.๖,๑๑ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๕๙๒,๕๙๙.๗๘	๖๗๕,๔๐๐.๒๒	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน ๔ข - ๒ข - ๑ข - ๕ข ม.๕,๗ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองหนึ่ง ม.๖ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๘ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๓,๔,๖,๗ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๕,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากกะทา ม.๗,๑ ต.ไผ่สูงช้าง เชื่อมต่อ ม.๒๐ ต.บางหลวง อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองนายจอม ม.๑๔ ต.บางระกำ อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๙๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๗๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำรางลาดโสน ม.๔,๕ ต.ไผ่สูงช้าง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๓,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลำโรง - ห้วยพลู ม.๓,๔ ต.วัดลำโรง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน ม.๒ ต.ดอนแฝก เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๑,๗๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๗๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๙,๖,๗ ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๗ ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๙ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - สะพานข้าม ต.วังตะก เชื่อมต่อ ม.๗ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ส.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕,๑๐ ต.ตาก้อง เชื่อมต่อ ต.มาบแค อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	-	๔,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มิ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๗๖๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๘,๗๖๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน ไม่ก่องนี้	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อกัก คสล. สาย ม.๑,๒ ต.วังตะก เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อกัก คสล. ม.๕ ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ม.๓ ต.วังตะก อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๘๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล ๑๕ ต.อ้อมใหญ่ เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม, ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒,๓๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	-	ยกเลิก	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าตลาด-ทรงคนอง ม.๙,๑๐ ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.หอมเกร็ด, ต.ทรงคนอง อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กั้นเงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยกระทุ่มล้ม ๒๒ ม.๖ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กั้นเงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองวัว ม.๒ ต.ท่ากระชับ เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ท่าพระยา,ม.๓ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุขสมัย ม.๒, ๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ม.๒ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๘,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเทพพิพัฒน์ ม.๙ ต.บางแถม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มิ.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง ม.๑๑ ต.คลองจินดา อ.สามพราน เชื่อมต่อ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ ม.๕ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๔๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบึงกุ่มฝั่งซ้าย ม.๔ ต.พะเนียด เชื่อมต่อ ม.๔ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกวัดทำโน ม.๑ ต.ท่าพระยา เชื่อมต่อ ม.๔ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	กั้นเงิน ก่องนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๒ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ต.ทุ่งกระพังโหม เขต ทต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๐,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองพิสมัยฝั่งใต้ ม.๔ ต.บางไทรป่า เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒,๒๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย ม.๒ ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ ต.สระกะเทียม, ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สายสะพาน ๓ ม.๑๐ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ต.สระลุ่มม อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง วันชัย ม.๑๐ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๒๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๒๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง บางพูด ม.๓ ต.บ้านใหม่ เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๘๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมใจ ๑ ม.๔ ต.ห้วยพลู เชื่อมต่อ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองศิริราช ม.๑๐ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ทต.รางกระทุ่ม อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตอนทอง ม.๑,๗ ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.ลำพญา อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๗๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๗๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ ม.๙ ต.บางเลน เชื่อมต่อ เขต อบต.บางเลน อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อบั่ก คสล. สายบ้านใหม่ ม.๘ ต.บางแวม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๗๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๗๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กั้เงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๖,๑๗ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กั้เงิน ก่องนี้	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่จรเข้ ม.๗ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กั้เงิน ก่องนี้	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๒ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๕ ต.บางระกำ อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๐๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กั้เงิน ก่องนี้	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๙ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๒๘-ก.พ.-๖๙	กั้เงิน ก่องนี้	
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.๑, ๑๖ ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ ม.๑,๒ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๘,๗๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มิ.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๗ ต.สระกะเทียม เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๕,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กั้เงิน ก่องนี้	
๕๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเจดีย์บูชา ม.๓ ต.วังตะกู อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้เงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๕๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางช้าง ม.๔,๒ ต.บางช้าง อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-มิ.ค.-๖๙	กั้เงิน ก่องนี้	
๕๖	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองม.๙ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้เงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก
๕๗	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรางบัว ม.๑๓ ต.บางระกำ อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้เงิน ไม่ก่องนี้	เอาป้ายออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง พระประโทณฝั่งทิศใต้ ม.๔ เขต ทต.ธรรมศาลา อ.เมืองฯ พร้อมทางเท้า	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	ยกเลิก	-บอ.๑๗
๕๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวงพาด ม.๘ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๙๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบัว ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๘๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบบึงบางช้าง ม.๒ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนบางเตย ซอย ๖ ม.๒ ต.บางเตย อ.สามพราน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๓๒๐,๖๙๐.๐๐	๙๙๖,๓๑๐.๐๐	๘๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้ งวดสุดท้าย	
๖๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองมอญ ม.๓ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๓ ต.จั่วทราย อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๕๔๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๒,๔ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองตาผัณ ฝั่งขวา ม.๒ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๘ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๘๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๔๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๖๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๑ ต.วังตะกู อ.เมืองฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๖๗๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๖๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองเหมืองนา ม.๕ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองลำราง ม.๓ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู ม.๑ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี (เขต ทต.ห้วยพลู)	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	
๗๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ - บางพระ (ฝั่งขวา) ม.๑ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๘	กันเงิน ก่อนนี้	
๗๓	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสาย พัฒนา ๒ ม.๕ ต.ไม้หุช้าง อ.บางเลน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๑๖,๒๖๐.๐๐	๒,๕๐๑,๗๔๐.๐๐	๑,๑๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ม.ค.-๖๙	กันเงิน ก่อนนี้ งวดสุดท้าย	เบิกงวด ๑
๗๔	โครงการก่อสร้างกำน้ำ คสล. บริเวณวัดหนองกระพี ม.๕ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนนี้	เอาป้ายออก
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ม.๑๘ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๗,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร - บางปลา จากสะพานวัดวังน้ำเขียว ม.๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๒,๕๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิม อบจ. ม.๑๒ ต.สามง่าม ถึงถนนลาดยาง ม.๓ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ พื้นที่บ้านดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๓,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๑๐๐.๐๐	-	๓,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โอนลด ให้ครุภัณฑ์ มาตรฐาน เปลี่ยน
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกวงแหวน - บ้านดอนหิวนา ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘	-	๓,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มิ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายหมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะกู เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑, ๖ ตำบลตาก้อง เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค, ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๙,๔๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๔๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองท่าทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลศิระชะทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกห้วยตะโก - ธรรมศาลา หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๕,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ธ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนรวก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาเสกสรรค์ หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลหินมูล เชื่อมต่อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑, ๕, ๙ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลอง ๑๐ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลกระต๊อบ เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียลคลองดิน ระบาย ร ๓ ซ. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพรมะเดือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	
๑๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบนคลองบางปลาตุก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยพลู เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑๒, ๑๕, ๒ ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๐,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	+บอ.๑๗
๒๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนชุมชน หลังโรงเรียนนายร้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	+บอ.๑๗
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๙,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	+บอ.๑๗
๒๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องหนี้	+บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ ตำบลบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+บอ.๑๗
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๒,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+บอ.๑๗
๒๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองโรงเจฝ่งใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+บอ.๑๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๔๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+พต.๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+พต.๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้วฟ้า ฝ่งขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลพะเนินेत อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๒,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๕๘๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๑-มิ.ย.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่องนี้	+พต.๖๘

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องวัดความหนาของเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	เกินเงิน ไม่ก่องหน	
๒	เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	เกินเงิน ไม่ก่องหน	
๓	เครื่องอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๑๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๑๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๙	เกินเงิน ไม่ก่องหน	
๔	เทปวัดระยะไฟเบอร์ จำนวน ๓ ม้วนๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๗,๕๐๐.๐๐	-	-		๓,๑๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งบัว เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จำนวน ๙๗ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๖,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๙,๑๐๐.๐๐	-	๖,๗๖๐,๙๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองคูเมือง ม.๓ ต.ไผ่สูงช้าง เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน จำนวน ๘๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	๕,๘๕๔,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองคูเมืองฝั่งตะวันตก ม.๕, ๑๑ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.ไผ่สูงช้าง อ.บางเลน จำนวน ๑๔๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๓,๒๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๓๖,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องหน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดไผ่คอกวัว ม.๑๑ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จำนวน ๑๓๐ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๙,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ม.๑๐ ต.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ไผ่สูง อ.บางเลน จำนวน ๓๒ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๙,๖๐๐.๐๐	-	๒,๒๓๐,๔๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ม.๑, ๗, ๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จำนวน ๒๖๐ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองต้มเหล้า ม.๑๐ ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๑๒ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จำนวน ๓๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	๒,๓๖๙,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านสระพัง - บ้านต้นสำโรงพัฒนา ม.๖, ๑๔ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน จำนวน ๖๗ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๑๐๐.๐๐	-	๔,๖๖๙,๙๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ม.๔, ๖ ต.กระต๊อบ เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จำนวน ๒๔๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๓,๒๐๐.๐๐	-	๑๗,๐๐๖,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านลำทหาร ม.๒ ต.ลานตากฟ้า นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จำนวน ๑๕๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๖,๒๐๐.๐๐	-	๑๐,๗๓๓,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย ม.๓, ๔ ต.หอมเกร็ด เชื่อมต่อ ม.๔ ต.ทรงคนอง และ ม.๙ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จำนวน ๘๔ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	๕,๘๕๔,๘๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านสวนใหม่ - บ้านดอนรวกใหญ่ หมู่ที่ ๒, ๕ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอมืองนครปฐม จำนวน ๗๐ ชุด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	๔,๘๗๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	๑-มี.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก้อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๙ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๘,๖๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๒, ๓, ๖, ๗, ๑๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอมืองนครปฐมเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๖๔ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๔๓๐,๘๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านคลองสอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓๐ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๙, ๑๔ ตำบลสระพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๕๒ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๕๙๔,๔๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหนองพิก-หนองมะเกลือ ตำบลสระสีมูม เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๔ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๗,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๙๔๕,๘๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๗, ๑๐, ๑๔, ๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง จำนวน ๑๒๔ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๖๔๒,๘๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑๖, ๕, ๑๒, ๑๗ ตำบลห้วยขวาง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน, ตำบลหนองงูเหลือม, ตำบลทัพหลวง อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๓ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๕,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๗๘๕,๑๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้วฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๓๖ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๔๙,๒๐๐.๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน, ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๗๗ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๓๓๖,๙๐๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นร.๐๐๔๘ บ้านลำเหย - บ้านหนองปลาไหล ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๒ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๓๓,๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นร.๐๐๔๐ บ้านลาดสะแก - ไร่งาม ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๐๗ ชุด	เงินสะสม ๒๕๖๘	-	๑๔,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๔๒๗,๙๐๐.๐๐	๖๒,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ส.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา ๙ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) ช่วงสะพาน หมู่ที่ ๕ ถึงสะพานรางลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนป่าณ เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๘ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๒๒๔,๖๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๗, ๔ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๔ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๕๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเพชรเกษม ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยจรเข้มะ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๐๖,๑๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓, ๔, ๕ ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๑ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๕๗,๗๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๕ ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๗ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๗๕,๙๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ ตำบลหนองหูล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓๒ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๙,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๒๐๐,๔๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายโรงเรียนบ้านหนองปรัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๑๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๗, ๖, ๘ ตำบลนิลเพชร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๖ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๑๒,๒๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องั้น	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองบอนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวปากท่า เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๗๑ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๔๘,๗๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านคลองพิสมัย - บางภาษี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๔ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๗๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านรางมูก - คลองตัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘๔ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๘๕๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหลังวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม หมู่ที่ ๓ ตำบลสระสั้มนม เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๔ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๔,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๐ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๓ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๙๙๗,๑๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้าวัดไทยवास หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยวาส เชื่อมต่อ ตำบลจันทราย, ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๗ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๗๕,๙๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-๓.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-๓.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระยา เชื่อมต่อ ตำบลพะเนียด อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๑ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๕๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายชุมชนหลังโรงเรียนนายร้อย ตำบลสามพราน เขตเทศบาลเมืองสามพราน เชื่อมต่อ เขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๔ บ้านลาดสะแก - บ้านดอนรวก ตำบลทุ่งน้อย, ตำบลดอนรวก อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๓๐ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๒๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๒๑ บ้านดอนประดู่ - บ้านไร่ ตำบลหนองปากโลง, ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๗ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๗๕,๙๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๐๓ วัดบางช้างเหนือ - วัดปรีดาราม ตำบลบางช้าง, ตำบลคลองใหม่, ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๔๘ ชุด	บอ. ๑๗/๖๘ ลว. ๒๙.๘.๖๘ (เหลือจ่าย)	-	๑๗,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๒๘๕,๖๐๐.๐๐	๗๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๑-ต.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ.๑๗
๓๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA๓๐W๖ -X๑) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗๑๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ สายทาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนป่าน เชื่อมต่อ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๗๑ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๔๘,๗๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑๐, ๖ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๔ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๓,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายสามควายเผือก - แหล่มบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๘ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๙๕๑,๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบบคลองสกาพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๒ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๓๓,๔๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๘, ๖ ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๗ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๗,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๔๕๗,๙๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐๔ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๗,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๔ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๖๙,๘๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๓๘	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหมู่ที่ ๗ - ๑๑ ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ ชุด	ข้อบัญญัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่องนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายมาลัยแมน - มาบแค หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด	ข้อมูลยัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๔๐	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองชลประทานคลอง ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลศรีมหาโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลวัดละมุด, ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๒๑ ชุด	ข้อมูลยัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๖,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๔๑	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนน อบจ.นฐ ๐๐๓๗ ตาก้อง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๙๐ ชุด	ข้อมูลยัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-ต.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+พต.๖๘
๔๒	รถพารมแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๑ คัน	ข้อมูลยัติ เพิ่มเติม ๒๕๖๘	-	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑-พ.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน ไม่ก่องนี้	+พต.๖๘

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทโครงการเพื่อบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือนายก อบจ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑,๙๔๙,๐๔๑.๐๓	๕๐,๙๕๘.๙๗	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๒	ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในการกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.หรือนายก อบจ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๖๕,๐๔๒.๕๐	๓๔,๙๕๗.๕๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือนายก อบจ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๗๐,๒๘๗.๐๐	๒๙,๗๑๓.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ต.ค.-๖๗ ถึง ๓๐-เม.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๓ -บอ.๑๗
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ของอบจ.นฐ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-พ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๒๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-เม.ย.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๖	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษา นายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อหนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.นฐ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๕๙๕.๐๐	๓,๔๐๕.๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่	๑-พ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๒ -บอ.๑๗
๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อบจ.นฐ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก อบจ. รองนายก อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สนง.เลขาฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๖ -บอ.๙ -บอ.๑๗
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครปฐมสัจรพบประชาชน เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ และ ประชาชน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	สนง.เลขาฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑ -บอ.๒ -บอ.๑๗
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.นฐ. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนา ความตระหนักรู้ และความสามัคคีร่วมใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘,๘๗๐.๐๐	๙๑,๑๓๐.๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑-พ.ย.-๖๗ ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-บอ.๑๗
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น (Clinic Center) ของอบจ.นฐ. เพื่อตอบสนองและ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นฐ. (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ โอนเพิ่ม	งบประมาณ โอนลด	งบประมาณ ผูกพัน/ก่อนี้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-บอ.๑๗
๑๗	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรือนนอนบุญศรีสวัสดิ์ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	๑-ม.ค.-๖๙ ถึง ๓๑-มี.ค.-๖๙	กันเงิน ไม่ก่อนี้	
๑	โครงการที่เพิ่มเติม โครงการฝึกอบรมศักยภาพของสภาท้องถิ่นประกอบด้วย นายก, รองนายก, เลขานุการนายก, ที่ปรึกษานายก, สมาชิกสภา, ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	บอ. ๖/๖๘ ลว. ๒๑.๔.๖๘	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๑๒๕.๗๖	๘๗๔.๒๔	สำนักเลขาฯ	๑-พ.ค.-๖๘ ถึง ๓๐-ก.ย.-๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	+บอ๖ -บอ.๑๗